

II
MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
PRIMER TRIMESTRE 2026
DESTINO DE GASTO
FAISMUN


FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAI	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO / RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES

FORTAMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP		No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO / RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE260102626178		26010	Ampliacion de Electrificacion en calle Los Dolores tramo 0+000 al tramo 0+490 entre calle 4 Norte y Calle Sin Nombre en la Localidad de Cuesta Blanca	Cuesta Blanca	\$ 247,083.56	\$ 247,083.56	\$ 247,083.56	\$ 247,083.56	\$ 247,083.56	\$ 247,083.56	\$ 247,083.56	100%	100%	468	MI	Obra Terminada al 100% por parte de CFE
PUE260102626457		26011	Ampliacion de Electrificacion en calle 12 Oriente entre calle 12 Norte y Calle Privada Sin Nombre en la Localidad de San Miguel Xaltepec	San Miguel Xaltepec	\$ 39,084.62	\$ 39,084.62	\$ 39,084.62	\$ 39,084.62	\$ 39,084.62	\$ 39,084.62	\$ 39,084.62	100%	100%	60	MI	Obra Terminada al 100% por parte de CFE
PUE260102626470		26012	Ampliacion de Electrificacion en calle 5 Sur entre calle 5 poniente y propiedad Privada en la Localidad de La Purísima	La Purísima	\$ 268,329.99	\$ 268,329.99	\$ 268,329.99	\$ 268,329.99	\$ 268,329.99	\$ 268,329.99	\$ 268,329.99	100%	100%	352	MI	Obra Terminada al 100% por parte de CFE
PUE260102626487		26013	Ampliacion de Electrificacion en calle 6 Norte entre calle 8 Oriente y propiedad Privada en la Localidad de Palmar de Bravo	La Purísima	\$ 204,880.84	\$ 204,880.84	\$ 204,880.84	\$ 204,880.84	\$ 204,880.84	\$ 204,880.84	\$ 204,880.84	100%	100%	349	MI	Obra Terminada al 100% por parte de CFE
PUE260102626499		26014	Ampliacion de Electrificacion en calle Reforma entre calle torres y propiedad Privada en la Localidad de Jesus Nazareno	La Purísima	\$ 330,811.32	\$ 330,811.32	\$ 330,811.32	\$ 330,811.32	\$ 330,811.32	\$ 330,811.32	\$ 330,811.32	100%	100%	350	MI	Obra Terminada al 100% por parte de CFE

15 JUL 2026
RECIBIDO
FI 11 /BB/CGDR
Coordinación General de
Desarrollo Regional

II
MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
PRIMER TRIMESTRE 2026
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE240302435816	318910		REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS XCHIPILLI CCT 21E1N1023J EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	CUACNOPALAN	\$ 780,000.00	\$ 780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			39.88	MI	ESTA OBRA SE LE DA AVANCE EN 0 (CERO) YA QUE LA ADMINISTRACIÓN PASADA 2021-2024 NO DEJO INFORMACIÓN PARA DARLE SEGUIMIENTO INCLUSO EXISTEN ACTAS CIRCUNSTANCIADAS ANTE CONTRALORIA Y LA AUDITORIA DEL ESTADO DEL ESTADO FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN INCONCLUSAS, PAGADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PERIODO DE OCTUBRE 2021 A OCTUBRE 2024
PUE240302423358	253805		ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRIVADA 8 NORTE ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y 8 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	CUACNOPALAN	\$ 1,021,609.92	\$ 1,021,609.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					ESTA OBRA SE LE DA AVANCE EN 0 (CERO) YA QUE LA ADMINISTRACIÓN PASADA 2021-2024 NO DEJO INFORMACIÓN PARA DARLE SEGUIMIENTO INCLUSO EXISTEN ACTAS CIRCUNSTANCIADAS ANTE CONTRALORIA Y LA AUDITORIA DEL ESTADO DEL ESTADO FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN INCONCLUSAS, PAGADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PERIODO DE OCTUBRE 2021 A OCTUBRE 2024
PUE240302428554	285794		REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	LA PURÍSIMA DE BRAVO	\$ 1,325,550.20	\$ 1,325,550.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			9103.5	M2	ESTA OBRA SE LE DA AVANCE EN 0 (CERO) YA QUE LA ADMINISTRACIÓN PASADA 2021-2024 NO DEJO INFORMACIÓN PARA DARLE SEGUIMIENTO INCLUSO EXISTEN ACTAS CIRCUNSTANCIADAS ANTE CONTRALORIA Y LA AUDITORIA DEL ESTADO DEL ESTADO FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN INCONCLUSAS, PAGADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PERIODO DE OCTUBRE 2021 A OCTUBRE 2024
PUE240302429700	291101		CONSTRUCCION DE TECHADO EN CAMPO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA DE VICTORIA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	BELLA VISTA DE VICTORIA	\$ 1,741,416.51	\$ 1,741,416.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			374.1	M2	ESTA OBRA SE LE DA AVANCE EN 0 (CERO) YA QUE LA ADMINISTRACIÓN PASADA 2021-2024 NO DEJO INFORMACIÓN PARA DARLE SEGUIMIENTO INCLUSO EXISTEN ACTAS CIRCUNSTANCIADAS ANTE CONTRALORIA Y LA AUDITORIA DEL ESTADO DEL ESTADO FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN INCONCLUSAS, PAGADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PERIODO DE OCTUBRE 2021 A OCTUBRE 2024
PUE240302430049	292493		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	LA PURÍSIMA DE BRAVO	\$ 2,085,122.30	\$ 2,085,122.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			92	M2	ESTA OBRA SE LE DA AVANCE EN 0 (CERO) YA QUE LA ADMINISTRACIÓN PASADA 2021-2024 NO DEJO INFORMACIÓN PARA DARLE SEGUIMIENTO INCLUSO EXISTEN ACTAS CIRCUNSTANCIADAS ANTE CONTRALORIA Y LA AUDITORIA DEL ESTADO DEL ESTADO FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN INCONCLUSAS, PAGADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PERIODO DE OCTUBRE 2021 A OCTUBRE 2024
PUE240402468983	350688		CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIONES DE RED ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	PALMAR DE BRAVO	\$ 1,183,200.00	\$ 1,183,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			75	Pza	ESTA OBRA SE LE DA AVANCE EN 0 (CERO) YA QUE LA ADMINISTRACIÓN PASADA 2021-2024 NO DEJO INFORMACIÓN PARA DARLE SEGUIMIENTO INCLUSO EXISTEN ACTAS CIRCUNSTANCIADAS ANTE CONTRALORIA Y LA AUDITORIA DEL ESTADO DEL ESTADO FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN INCONCLUSAS, PAGADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PERIODO DE OCTUBRE 2021 A OCTUBRE 2024
PUE240402469719	352658		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE LA RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	SAN MIGUEL XALTEPEC	\$ 918,745.20	\$ 918,745.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			1,113.05	ml	ESTA OBRA SE LE DA AVANCE EN 0 (CERO) YA QUE LA ADMINISTRACIÓN PASADA 2021-2024 NO DEJO INFORMACIÓN PARA DARLE SEGUIMIENTO INCLUSO EXISTEN ACTAS CIRCUNSTANCIADAS ANTE CONTRALORIA Y LA AUDITORIA DEL ESTADO DEL ESTADO FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN INCONCLUSAS, PAGADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PERIODO DE OCTUBRE 2021 A OCTUBRE 2024
PUE240402469799	352808		MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE OXIDACION DE LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	PALMAR DE BRAVO	\$ 1,839,346.32	\$ 1,839,346.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			500	m3	ESTA OBRA SE LE DA AVANCE EN 0 (CERO) YA QUE LA ADMINISTRACIÓN PASADA 2021-2024 NO DEJO INFORMACIÓN PARA DARLE SEGUIMIENTO INCLUSO EXISTEN ACTAS CIRCUNSTANCIADAS ANTE CONTRALORIA Y LA AUDITORIA DEL ESTADO DEL ESTADO FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN INCONCLUSAS, PAGADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PERIODO DE OCTUBRE 2021 A OCTUBRE 2024
PUE240402469095	351032		CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 2 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 8 NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	SAN MIGUEL XALTEPEC	\$ 2,780,450.30	\$ 2,780,450.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			1,234.20	m2	ESTA OBRA SE LE DA AVANCE EN 0 (CERO) YA QUE LA ADMINISTRACIÓN PASADA 2021-2024 NO DEJO INFORMACIÓN PARA DARLE SEGUIMIENTO INCLUSO EXISTEN ACTAS CIRCUNSTANCIADAS ANTE CONTRALORIA Y LA AUDITORIA DEL ESTADO DEL ESTADO FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN INCONCLUSAS, PAGADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PERIODO DE OCTUBRE 2021 A OCTUBRE 2024
PUE240402469562	352219		REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	CUESTA BLANCA	\$ 1,123,663.24	\$ 1,123,663.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			1453.2	m3	ESTA OBRA SE LE DA AVANCE EN 0 (CERO) YA QUE LA ADMINISTRACIÓN PASADA 2021-2024 NO DEJO INFORMACIÓN PARA DARLE SEGUIMIENTO INCLUSO EXISTEN ACTAS CIRCUNSTANCIADAS ANTE CONTRALORIA Y LA AUDITORIA DEL ESTADO DEL ESTADO FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN INCONCLUSAS, PAGADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PERIODO DE OCTUBRE 2021 A OCTUBRE 2024
PUE240402469623	352354		CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 SUR, DEL CADENAMIENTO 0240.00 AL 0923.40, ENTRE CALLE 13 PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL TECAMACHALCO CAÑADA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	CUACNOPALAN	\$ 1,082,533.12	\$ 1,082,533.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			684.24	Metros cuadrados de construccion	ESTA OBRA SE LE DA AVANCE EN 0 (CERO) YA QUE LA ADMINISTRACIÓN PASADA 2021-2024 NO DEJO INFORMACIÓN PARA DARLE SEGUIMIENTO INCLUSO EXISTEN ACTAS CIRCUNSTANCIADAS ANTE CONTRALORIA Y LA AUDITORIA DEL ESTADO DEL ESTADO FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN INCONCLUSAS, PAGADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PERIODO DE OCTUBRE 2021 A OCTUBRE 2024
PUE240402470424	354702		REHABILITACIÓN DE SALON DE USOS MULTILES EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUDWING VAN BEETHOVEN, C.C.T.21DJN00160, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	CUACNOPALAN	\$ 1,152,356.34	\$ 1,152,356.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			752.53	m2	ESTA OBRA SE LE DA AVANCE EN 0 (CERO) YA QUE LA ADMINISTRACIÓN PASADA 2021-2024 NO DEJO INFORMACIÓN PARA DARLE SEGUIMIENTO INCLUSO EXISTEN ACTAS CIRCUNSTANCIADAS ANTE CONTRALORIA Y LA AUDITORIA DEL ESTADO DEL ESTADO FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN INCONCLUSAS, PAGADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PERIODO DE OCTUBRE 2021 A OCTUBRE 2024



II
MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
PRIMER TRIMESTRE 2026
DESTINO DE GASTO

PUE240402469864	352940	ENTREGA DE SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA MEDIANTE LA RADIACIÓN SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA Y TEHUITZO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO	CUESTA BLANCA Y TEHUITZO	\$ 2,476,254.10	\$ 2,476,254.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	126	Pza	ESTA OBRA SE LE DA AVANCE EN 0 (CERO) YA QUE LA ADMINISTRACIÓN PASADA 2021-2024 NO DEJO INFORMACIÓN PARA DARLE SEGUIMIENTO INCLUSO EXISTEN ACTAS CIRCUNSTANCIADAS ANTE CONTRALORIA Y LA AUDITORIA DEL ESTADO DEL ESTADO FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN INCONCLUSAS, PAGADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PERIODO DE OCTUBRE 2021 A OCTUBRE 2024
PUE240402469255	351387	PERFORACION DE POZO PARA LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE BRAVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	LA PURISIMA DE BRAVO	\$ 1,955,415.00	\$ 1,955,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	120	MI	ESTA OBRA SE LE DA AVANCE EN 0 (CERO) YA QUE LA ADMINISTRACIÓN PASADA 2021-2024 NO DEJO INFORMACIÓN PARA DARLE SEGUIMIENTO INCLUSO EXISTEN ACTAS CIRCUNSTANCIADAS ANTE CONTRALORIA Y LA AUDITORIA DEL ESTADO DEL ESTADO FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN INCONCLUSAS, PAGADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PERIODO DE OCTUBRE 2021 A OCTUBRE 2024
PUE240402469978	353450	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas -	PALMAR DE BRAVO	\$ 2,763,563.07	\$ 2,763,563.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	Servicio	ESTA OBRA SE LE DA AVANCE EN 0 (CERO) YA QUE LA ADMINISTRACIÓN PASADA 2021-2024 NO DEJO INFORMACIÓN PARA DARLE SEGUIMIENTO INCLUSO EXISTEN ACTAS CIRCUNSTANCIADAS ANTE CONTRALORIA Y LA AUDITORIA DEL ESTADO DEL ESTADO FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN INCONCLUSAS, PAGADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PERIODO DE OCTUBRE 2021 A OCTUBRE 2024
PUE240402469568	352227	MANTENIMIENTO Y DEZASOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	CUESTA BLANCA	\$ 1,011,969.73	\$ 1,011,969.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1154	MI	ESTA OBRA SE LE DA AVANCE EN 0 (CERO) YA QUE LA ADMINISTRACIÓN PASADA 2021-2024 NO DEJO INFORMACIÓN PARA DARLE SEGUIMIENTO INCLUSO EXISTEN ACTAS CIRCUNSTANCIADAS ANTE CONTRALORIA Y LA AUDITORIA DEL ESTADO DEL ESTADO FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN INCONCLUSAS, PAGADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PERIODO DE OCTUBRE 2021 A OCTUBRE 2024
PUE240402469673	352558	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA HORACIO GOMEZ CARRO C.C.T. 21EPR0800A EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	CUACNOPALAN	\$ 1,489,745.26	\$ 1,489,745.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	73.11	Metros cuadrados de construccion	ESTA OBRA SE LE DA AVANCE EN 0 (CERO) YA QUE LA ADMINISTRACIÓN PASADA 2021-2024 NO DEJO INFORMACIÓN PARA DARLE SEGUIMIENTO INCLUSO EXISTEN ACTAS CIRCUNSTANCIADAS ANTE CONTRALORIA Y LA AUDITORIA DEL ESTADO DEL ESTADO FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN INCONCLUSAS, PAGADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PERIODO DE OCTUBRE 2021 A OCTUBRE 2024

FORTAMUN															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO / RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES



MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2026

FAISMUN

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIFAIS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	55	0.00	0	55	
	2do. Trimestre	1.82	1	55	0.00	0	55	Existe Variación, los proyectos se encuentran en proceso de revisión en la dependencia para su validación
	3er. Trimestre	1.82	1	55			0	
	4to. Trimestre	1.82	1	55			0	

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	55	0.00	0	55	
	2do. Trimestre	29.09	16	55	1.82	1	55	Existe Variación, los proyectos se encuentran en proceso de revisión en la dependencia para su validación
	3er. Trimestre	54.55	30	55				
	4to. Trimestre	54.55	30	55				


Porcentaje de proyectos complementarios registrados en SIFAIS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	55	0.00	0	55	
	2do. Trimestre	23.64	13	55	7.27	4	55	Existe Variación, los proyectos se encuentran en proceso de revisión en la dependencia para su validación
	3er. Trimestre	43.64	24	55			0	
	4to. Trimestre	43.64	24	55			0	

LOGO DEL MUNICIPIO

MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2026

FORTAMUN Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25.00	13,055,915.25	52,223,661.00	25.00	13,055,915.25	52,223,661.00	
	2do. Trimestre	50.00	26,111,830.50	52,223,661.00	50.00	26,111,830.50	52,223,661.00	
	3er. Trimestre	75.00	39,167,745.75	52,223,661.00				
	4to. Trimestre	100.00	52,223,661.00	52,223,661.00				
Indice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	6.25	3,261,878.35	52,223,661.00	6.25	3,261,878.35	52,223,661.00	
	2do. Trimestre	50.00	26,111,830.50	52,223,661.00	27.36	14,288,700.90	52,223,661.00	
	3er. Trimestre	75.00	39,167,745.75	52,223,661.00		0.00		
	4to. Trimestre	100.00	52,223,661.00	52,223,661.00		0.00		
Indice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	2do. Trimestre	4.35	26,111,830.50	6,000,000.00	26.11	26,111,830.50	999,900.00	
	4to. Trimestre	4.35	52,223,661.00	12,000,000.00			0.00	
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	2.88	89,241,997.90	86,741,997.90		0.00	0.00	



LOGO DEL MUNICIPIO

MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2026

Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	28.67	7,487,246.16	26,111,830.50	37.01	9,662,985.06	26,111,830.50	
	4to. Trimestre	28.67	14,974,492.32	52,223,661.00		0.00		
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	3.58	934,246.16	26,111,830.50	4.61	1,203,987.00	26,111,830.50	
	4to. Trimestre	3.58	1,868,492.32	52,223,661.00		0.00		
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	26,111,830.50	0.00	0.00	26,111,830.50	
	4to. Trimestre	0.00	0.00	52,223,661.00		0.00		
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	26,111,830.50	0.00	0.00	26,111,830.50	
	4to. Trimestre	0.00	0.00	52,223,661.00		0.00		
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	20.67	5,398,208.15	26,111,830.50	0.00	0.00	26,111,830.50	
	4to. Trimestre	20.67	10,796,416.29	52,223,661.00		0.00		
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	20.00	5,222,366.10	26,111,830.50	4.03	1,051,105.71	26,111,830.50	
	4to. Trimestre	20.00	10,444,732.20	52,223,661.00		0.00		

15 JUL 2026

RECIBIDO
 EL 11 /SB/CGDF
 Coordinación General
 Desarrollo Regional

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Minis trado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
21	110	1	2026	2	33	I	4	FAISMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal_	1	\$ 1,779.27	\$0.00												Modulo en proceso de obras por finiquitar
		2										1	332	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 815,580.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			Gastos Indirectos 3%
		2										1	515	\$ 1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Prodin (Adquision de SoftWare y Hardware)
		2										2	612	\$ 3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Rehabilitacion de Canchas de Usos Multiples, Comedor Escolar y Aulas
		2										2	613	\$ 30,390,991.46	\$30,390,991.46	\$18,000,000.00	\$1,439,856.66	\$1,439,856.66	\$1,439,856.66	\$1,439,856.66			Rehabilitacion de Linea de Conduccion y Ampliaciones de Red de Distribucion de Agua Potable, Rehabilitacion y Equipamiento de de Pozos Profundo Agua Potable, Saneamiento de Red de Alcantarillado Sanitario, Ampliaciones de Red Alcantarillado Sanitario y Construcción de Electrificaciones
		2										2	614	\$ 33,544,277.54	\$33,544,277.54	\$17,815,580.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Construcción de Pavimento con Adocreto, Caminos Sacacosechas y Alumbrado Publico
		2										2	615	\$ 9,450,000.00	\$9,450,000.00	\$7,000,000.00	\$982,569.33	\$982,569.33	\$982,569.33	\$982,569.33			Construcción de Pavimento Asfaltico en Caminos Rurales
		2										2	622	\$ 9,500,000.00	\$9,501,779.27	\$7,001,779.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Construcción de Modulos sanitarios Publicos, Barda perimetral en Panteon y Rehabilitación de Unidad Deportiva
21	110	1	2026	2	33	I	5	FORTAMUN_	1	\$ 820.88	\$0.00												Modulo en proceso
		2										1	211	\$ 100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Para Seguridad Pública Municipal
		2										1	254	\$ 50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Materiales, accesorios y suministros médicos Para Seguridad Pública Municipal
		2										1	271	\$ 703,532.59	\$703,532.59	\$703,532.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Adquisición de Vestuario y uniformes Para Seguridad Pública Municipal
		2										1	282	\$ -	\$100,000.00	\$100,000.00	\$88,075.00	\$88,075.00	\$88,075.00	\$88,075.00			Materiales de seguridad pública
		2										1	311	\$ 9,100,000.00	\$8,136,826.79	\$3,992,742.04	\$2,358,383.34	\$2,358,383.34	\$2,358,383.34	\$2,358,383.34			Pago por Consumo de Energía Eléctrica a CFE Y Otros Convenios



	2								1	339	\$ 169,375.00	\$1,132,548.21	\$1,132,548.21	\$1,132,548.21	\$1,132,548.21	\$1,132,548.21	\$1,132,548.21	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos Para Seguridad Pública Municipal
	2								1	355	\$ 100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Mantenimiento de vehículos (Vehículo tipo patrulla) Para Seguridad Pública Municipal
	2								1	358	\$ 2,700,000.00	\$2,700,000.00	\$2,000,000.00	\$1,246,730.88	\$1,246,730.88	\$1,246,730.88	\$1,246,730.88	Servicios de limpieza y manejo de desechos
	2								1	392	\$ 1,868,492.32	\$1,868,492.32	\$1,500,000.00	\$1,203,987.00	\$1,203,987.00	\$1,203,987.00	\$1,203,987.00	Pago por Derechos del uso o aprovechamiento de aguas Nacionales (CONAGUA)
	2								1	511	\$ 578,343.00	\$578,343.00	\$578,343.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Mobiliario y Equipo de Administración Para Seguridad Pública Municipal
	2								1	515	\$ 759,000.00	\$759,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información Para Seguridad Pública Municipal
	2								2	541	\$ 3,850,000.00	\$3,850,000.00	\$1,611,356.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Adquisición De Vehículos Patrulla, Cuatrimotos y autos tipo sedan para Seguridad Pública Municipal 2026
	2								2	581	\$ 6,400,000.00	\$6,300,820.88	\$2,000,820.88	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	Adquisición de Terrenos
	2								2	613	\$ 1,243,308.43	\$1,243,308.43	\$1,243,308.43	\$1,051,105.71	\$1,051,105.71	\$1,051,105.71	\$1,051,105.71	Construcción de Electrificaciones
	2								2	614	\$ 1,596,857.72	\$1,596,857.72	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Construcción de Pavimento
	2								2	622	\$ 4,134,481.61	\$4,134,481.61	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	62201 Infraestructura de las Instituciones Policiales para Seguridad Pública Municipal
	2								2	624	\$ 7,956,250.14	\$7,956,250.14	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Construcción de Salon de Usos Múltiples, Construcción de Deportavía, Construcción de estancia de Día (abuelitos) y Rehabilitación de Edificio Presidencia
	2								1	853	\$ 3,174,492.32	\$3,174,492.32	\$2,000,000.00	\$889,354.92	\$889,354.92	\$889,354.92	\$889,354.92	Aportación al Cereso y Convenio de Ambulancia
	2								1	911	\$ 7,739,527.87	\$7,739,527.87	\$6,500,000.00	\$5,168,515.92	\$5,168,515.92	\$5,168,515.92	\$5,168,515.92	Pago de Deuda a la Secretaría de Finanzas

