



**2025 "AÑO DE LA MUJER INDIGENA"**

**DEPENDENCIA:** PRESIDENCIA MUNICIPAL

**OFICIO NO:** PM-259/2025

**ASUNTO:** El que se indica

**FECHA:** 15 DE JULIO 2025

**CARLOS MARTÍNEZ AMADOR**  
**COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL**  
**DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
**PRESENTE:**

**ACUSE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores correspondientes al Informe Definitivo 2024**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE  
  
**C. JUAN CARLOS VARILLAS LIMA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA



C.c.p. Archivo.


MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2024

DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE240102343676	13205	24001	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE AVENIDA 3 NORTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 13205	SAN MIGUEL XALTEPEC	\$ 1,536,497.79	\$ 1,536,497.79	\$ 1,536,497.79	\$ 1,536,497.79	\$ 1,536,497.79	\$ 1,536,497.79	\$ 1,536,497.79	100.00%	100%	1,079 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240402469978	353450		332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas -	PALMAR DE BRAVO	\$ 2,763,563.07	\$ 2,763,563.07	\$ 2,763,563.07	\$ 2,763,563.07	\$ 2,763,563.07	\$ 2,763,563.07	\$ 2,763,563.07	100.00%	100%	1 Pza	Obra Terminada al 100%
PUE240102345339	24689	24003	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 11 SUR ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 24689	CUESTA BLANCA	\$ 2,437,994.68	\$ 2,437,994.68	\$ 2,437,994.68	\$ 2,437,994.68	\$ 2,437,994.68	\$ 2,437,994.68	\$ 2,437,994.68	100.00%	100%	2,089.3 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240102345419	25101	24006	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA VICTORIA ORIENTE AL CADENAMIENTO 0 300, EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 25101	BELLA VISTA	\$ 2,519,053.53	\$ 2,519,053.53	\$ 2,519,053.53	\$ 2,519,053.53	\$ 2,519,053.53	\$ 2,519,053.53	\$ 2,519,053.53	100.00%	100%	2898.2 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240302439717	63829	24007	ACTUALIZACIÓN DE PADRÓN DE CATASTRO CONTRIBUYENTES Y TARIFAS MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO - 63829	PALMAR DE BRAVO	\$ 1,842,375.38	\$ 1,842,375.38	\$ 1,842,375.38	\$ 1,842,375.38	\$ 1,842,375.38	\$ 1,842,375.38	\$ 1,842,375.38	100.00%	100%	1 PLAN	Accion Terminada al 100%
PUE240302425081	267318	24008	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	PALMAR DE BRAVO	\$ 2,763,563.07	\$ 2,763,563.07	\$ 2,763,563.07	\$ 2,763,563.07	\$ 2,763,563.07	\$ 2,763,563.07	\$ 2,763,563.07	100.00%	100%	1 SERVICIOS	Accion Terminada al 100%
PUE240302428530	285683	24009	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS LUDWING VAN BEETHOVEN, C.C.T.21DJN0016U, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 285683	CUACNOPALAN	\$ 1,222,525.00	\$ 1,222,525.00	\$ 1,222,525.00	\$ 1,222,525.00	\$ 1,222,525.00	\$ 1,222,525.00	\$ 1,222,525.00	100.00%	100%	976.83 Metros cuadrados de construcción	Obra Terminada al 100%
PUE240102345438	25207	24010	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL CADENAMIENTO 0 000 AL 0 280 ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO. - 25207	CUACNOPALAN	\$ 2,655,014.48	\$ 2,655,014.48	\$ 2,655,014.48	\$ 2,655,014.48	\$ 2,655,014.48	\$ 2,655,014.48	\$ 2,655,014.48	100.00%	100%	2,860.6 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240302413802	193216	24013	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AMOZOQUILLO PILETAS, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 193216	AMOZOQUILLO PILETAS	\$ 2,306,698.32	\$ 2,306,698.32	\$ 2,306,698.32	\$ 2,306,698.32	\$ 2,306,698.32	\$ 2,306,698.32	\$ 2,306,698.32	100.00%	100%	219 M3	Obra Terminada al 100%
PUE240302429702	291104	24014	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 291104	SAN MIGUEL XALTEPEC	\$ 2,768,254.81	\$ 2,768,254.81	\$ 2,768,254.81	\$ 2,768,254.81	\$ 2,768,254.81	\$ 2,768,254.81	\$ 2,768,254.81	100.00%	100%	32 Pza	Obra Terminada al 100%



PUEBLA

GOBIERNO DEL ESTADO

1924 1936

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO

15 JUL 2025

RECIBIDO

F/11/SB/COOP

Coordinación General de Desarrollo Regional

MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2024

DESTINO DEL GASTO

PUE240302429079	288194	24016	ENTREGA DE SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA MEDIANTE LA RADIACION SOLAR EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO - 288194	PALMAR DE BRAVO	\$ 2,463,300.46	\$ 2,463,300.46	\$ 2,463,300.46	\$ 2,463,300.46	\$ 2,463,300.46	\$ 2,463,300.46	\$ 2,463,300.46	100.00%	100%	125 Pza	Obra Terminada al 100%
PUE240302428067	283276	24018	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 NORTE, ENTRE PROLONGACIÓN 10 PONIENTE Y CALLE BUCARELI DEL CADENAMIENTO 0000.00 AL CADENAMIENTO 0205.50 DE LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 283276	CUACNOPALAN	\$ 2,224,044.34	\$ 2,224,044.34	\$ 2,224,044.34	\$ 2,224,044.34	\$ 2,224,044.34	\$ 2,224,044.34	\$ 2,224,044.34	100.00%	100%	1078 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240302425072	267254	24019	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL CADENAMIENTO 0280.00 AL 0548.00 ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 267254	CUACNOPALAN	\$ 2,407,639.34	\$ 2,407,639.34	\$ 2,407,639.34	\$ 2,407,639.34	\$ 2,407,639.34	\$ 2,407,639.34	\$ 2,407,639.34	100.00%	100%	1843.1 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240302424538	264291	24025	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 6 PONIENTE ENTRE CALLES 5 Y 9 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	CUACNOPALAN	\$ 843,043.68	\$ 843,043.68	\$ 843,043.68	\$ 843,043.68	\$ 843,043.68	\$ 843,043.68	\$ 843,043.68	100.00%	100%	634.1 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240302428062	283209	24026	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO CCT 21DPR3708P EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 283209	LA PURISIMA DE BRAVO	\$ 2,080,425.03	\$ 2,080,425.03	\$ 2,080,425.03	\$ 2,080,425.03	\$ 2,080,425.03	\$ 2,080,425.03	\$ 2,080,425.03	100.00%	100%	1,147 Ml	Obra Terminada al 100%
PUE240302428059	283157	24027	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 13 CCT 21DST0013Z DE LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	CUACNOPALAN	\$ 1,635,725.07	\$ 1,635,725.07	\$ 1,635,725.07	\$ 1,635,725.07	\$ 1,635,725.07	\$ 1,635,725.07	\$ 1,635,725.07	100.00%	100%	482 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240302430049	292493	24028	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 292493	LA PURISIMA DE BRAVO	\$ 2,085,122.30	\$ 2,085,122.30	\$ 2,085,122.30	\$ 2,085,122.30	\$ 2,085,122.30	\$ 2,085,122.30	\$ 2,085,122.30	100.00%	88.04%	92 M2	OBRA EJECUTADA POR LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024, LA CUAL PRESENTA DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, FALTA DE TERMINACION Y COMPROBACIÓN INCOMPLETA, LAS CUALES SE OBSERVARON EN EL DICTÁMEN DE LA ENTREGA RECEPCION ESTADO FISICO FINANCIERO OBRAS QUE SE OBSERVAN SIN CONCLUIR, SE REPORTA INFORME DEFINITIVO 2024 EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 27 FRAC. XII DEL PEF.
PUE240302429676	290985	24029	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	CUACNOPALAN	\$ 1,750,161.44	\$ 1,750,161.44	\$ 1,750,161.44	\$ 1,750,161.44	\$ 1,750,161.44	\$ 1,750,161.44	\$ 1,750,161.44	100.00%	100%	3,464 ML	Obra Terminada al 100%
PUE240302428004	282945	24032	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN N. MENDEZ C.T.T. 21EPR1573C, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES ALTAMIRA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	LOS REYES ALTAMIRA	\$ 1,259,474.67	\$ 1,259,474.67	\$ 1,259,474.67	\$ 1,259,474.67	\$ 1,259,474.67	\$ 1,259,474.67	\$ 1,259,474.67	100.00%	100%	738 Metros cuadrados de construcción	Obra Terminada al 100%

MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2024

DESTINO DEL GASTO

PUE240302425075	267260	24033	ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA ZARAGOZA ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA DE VICTORIA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 267260	BELLA VISTA DE VICTORIA	\$ 2,720,309.04	\$ 2,720,309.04	\$ 2,720,309.04	\$ 2,720,309.04	\$ 2,720,309.04	\$ 2,720,309.04	\$ 2,720,309.04	\$ 2,720,309.04	100.00%	59.47%	1,110 M2	OBRA EJECUTADA POR LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024, LA CUAL PRESENTA DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, FALTA DE TERMINACION Y COMPROBACIÓN INCOMPLETA, LAS CUALES SE OBSERVARON EN EL DICTÁMEN DE LA ENTREGA RECEPCIÓN ESTADO FISICO FINANCIERO OBRAS QUE SE OBSERVAN SIN CONCLUIR, SE REPORTA INFORME
PUE240302423356	253792	24034	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 SUR, ENTRE CALLE 13 PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL TECAMACHALCO CAÑADA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	CUACNOPALAN	\$ 2,622,994.54	\$ 2,622,994.54	\$ 2,622,994.54	\$ 2,622,994.54	\$ 2,622,994.54	\$ 2,622,994.54	\$ 2,622,994.54	\$ 2,622,994.54	100.00%	100.00%	1,890.60 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240302429700	291101	24035	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CAMPO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA DE VICTORIA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	BELLA VISTA DE VICTORIA	\$ 1,741,416.51	\$ 1,741,416.51	\$ 1,741,416.51	\$ 1,741,416.51	\$ 1,741,416.51	\$ 1,741,416.51	\$ 1,741,416.51	\$ 1,741,416.51	100.00%	46.78%	175 Metros cuadrados de construcción	OBRA EJECUTADA POR LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024, LA CUAL PRESENTA DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, FALTA DE TERMINACION Y COMPROBACIÓN INCOMPLETA, LAS CUALES SE OBSERVARON EN EL DICTÁMEN DE LA ENTREGA RECEPCIÓN ESTADO FISICO FINANCIERO OBRAS QUE SE OBSERVAN SIN CONCLUIR, SE REPORTA INFORME DEFINITIVO 2024 EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 27 FRAC. XII DEL PEF.
PUE240302425062	267157	24035	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 18 NORTE ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	CUACNOPALAN	\$ 2,349,303.44	\$ 2,349,303.44	\$ 2,349,303.44	\$ 2,349,303.44	\$ 2,349,303.44	\$ 2,349,303.44	\$ 2,349,303.44	\$ 2,349,303.44	100.00%	100.00%	1716 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240302428066	283273	24037	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	TEHUITZO	\$ 2,485,846.66	\$ 2,485,846.66	\$ 2,485,846.66	\$ 2,485,846.66	\$ 2,485,846.66	\$ 2,485,846.66	\$ 2,485,846.66	\$ 2,485,846.66	100.00%	6.88%	30 Metros cuadrados de construcción	OBRA EJECUTADA POR LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024, LA CUAL PRESENTA DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, FALTA DE TERMINACION Y COMPROBACIÓN INCOMPLETA, LAS CUALES SE OBSERVARON EN EL DICTÁMEN DE LA ENTREGA RECEPCIÓN ESTADO FISICO FINANCIERO OBRAS QUE SE OBSERVAN SIN CONCLUIR, SE REPORTA INFORME DEFINITIVO 2024 EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 27 FRAC. XII DEL PEF.
PUE240402469095	351032	24038	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 2 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 8 NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	SAN MIGUEL XALTEPEC	\$ 2,780,450.30	\$ 2,780,450.30	\$ 2,780,450.30	\$ 2,780,450.30	\$ 2,780,450.30	\$ 2,780,450.30	\$ 2,780,450.30	\$ 2,780,450.30	100.00%	83.45%	1,030 M2	OBRA EJECUTADA POR LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024, LA CUAL PRESENTA DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, FALTA DE TERMINACION Y COMPROBACIÓN INCOMPLETA, LAS CUALES SE OBSERVARON EN EL DICTÁMEN DE LA ENTREGA RECEPCIÓN ESTADO FISICO FINANCIERO OBRAS QUE SE OBSERVAN SIN CONCLUIR, SE REPORTA INFORME DEFINITIVO 2024 EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 27 FRAC. XII DEL PEF.
PUE240302428538	285727	24039	ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA VICTORIA PONIENTE ENTRE CALLE REFORMA SUR Y CALLE MORELOS SUR, DE LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA DE VICTORIA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 285727	BELLA VISTA DE VICTORIA	\$ 1,361,396.61	\$ 1,361,396.61	\$ 1,361,396.61	\$ 1,361,396.61	\$ 1,361,396.61	\$ 1,361,396.61	\$ 1,361,396.61	\$ 1,361,396.61	100.00%	100.00%	862.4 Metros cuadrados de construcción	Obra Terminada al 100%
PUE240302423358	253805	24044	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRIVADA 8 NORTE ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y 8 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	CUACNOPALAN	\$ 1,021,609.92	\$ 1,021,609.92	\$ 1,021,609.92	\$ 1,021,609.92	\$ 1,021,609.92	\$ 1,021,609.92	\$ 1,021,609.92	\$ 1,021,609.92	100.00%	100.00%	683.58 M2	Obra Terminada al 100%

RECIBIDO

15 JUL 2025

CGDR

Coordinación General de Desarrollo Regional



MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2024

DESTINO DEL GASTO

PUE240302428554	285794	24045	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	LA PURÍSIMA DE BRAVO	\$ 1,325,550.20	\$ 1,325,550.20	\$ 1,325,550.20	\$ 1,325,550.20	\$ 1,325,550.20	\$ 1,325,550.20	\$ 1,325,550.20	100.00%	100.00%	9,103.5 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240402469717	352655	24047	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CAMINO NACIONAL ENTRE AVENIDA REFORMA NORTE SUR Y CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, DEL CADENAMIENTO 0000.00 AL 0230.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONTERROSAS, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	SAN ISIDRO MONTERROSAS	\$ 1,956,862.10	\$ 1,956,862.10	\$ 1,956,862.10	\$ 1,956,862.10	\$ 1,956,862.10	\$ 1,956,862.10	\$ 1,956,862.10	100.00%	100.00%	1,250 M2	OBRA EJECUTADA POR LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024, LA CUAL PRESENTA DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, FALTA DE TERMINACION Y COMPROBACIÓN INCOMPLETA, LAS CUALES SE OBSERVARON EN EL DICTÁMEN DE LA ENTREGA RECEPCIÓN ESTADO FISCO FINANCIERO OBRAS QUE SE OBSERVAN SIN CONCLUIR, SE REPORTA INFORME DEFINITIVO 2024 EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 27 FRAC. XII DEL PEF.
PUE240302429694	291078	24048	AMPLIACION DEL SISTEMA DE LA RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	CUACNOPALAN	\$ 2,120,629.54	\$ 2,120,629.54	\$ 2,120,629.54	\$ 2,120,629.54	\$ 2,120,629.54	\$ 2,120,629.54	\$ 2,120,629.54	100.00%	100.00%	2,696 ML	Obra Terminada al 100%
PUE240402469679	352579	24049	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	CUESTA BLANCA	\$ 1,717,721.02	\$ 1,717,721.02	\$ 1,717,721.02	\$ 1,717,721.02	\$ 1,717,721.02	\$ 1,717,721.02	\$ 1,717,721.02	100.00%	100.00%	1,201.6 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240402469673	352558	24050	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA HORACIO GOMEZ CARRO C.C.T. 21EPR0800A EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	CUACNOPALAN	\$ 1,489,745.26	\$ 1,489,745.26	\$ 1,489,745.26	\$ 1,489,745.26	\$ 1,489,745.26	\$ 1,489,745.26	\$ 1,489,745.26	100.00%	100.00%	73.11 Metros cuadrados de construcción	Obra Terminada al 100%
PUE240402469721	352659	24051	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	CUACNOPALAN	\$ 1,011,250.20	\$ 1,011,250.20	\$ 1,011,250.20	\$ 1,011,250.20	\$ 1,011,250.20	\$ 1,011,250.20	\$ 1,011,250.20	100.00%	100.00%	561.51 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240402469782	352780	24052	CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO 254 AQUILES SERDAN ALATRISTE, C.C.T. 21DTA0254Y, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	CUACNOPALAN	\$ 2,783,211.07	\$ 2,783,211.07	\$ 2,783,211.07	\$ 2,783,211.07	\$ 2,783,211.07	\$ 2,783,211.07	\$ 2,783,211.07	100.00%	57.76%	670 Metros cuadrados de construcción	OBRA EJECUTADA POR LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024, LA CUAL PRESENTA DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, FALTA DE TERMINACION Y COMPROBACIÓN INCOMPLETA, LAS CUALES SE OBSERVARON EN EL DICTÁMEN DE LA ENTREGA RECEPCIÓN ESTADO FISCO FINANCIERO OBRAS QUE SE OBSERVAN SIN CONCLUIR, SE REPORTA INFORME DEFINITIVO 2024 EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 27 FRAC. XII DEL PEF.
PUE240402469784	352793	24053	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ENCRUCIJADA SEGUNDA SECCION, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	ENCRUCIJADA SEGUNDA SECCION	\$ 1,238,290.36	\$ 1,238,290.36	\$ 1,238,290.36	\$ 1,238,290.36	\$ 1,238,290.36	\$ 1,238,290.36	\$ 1,238,290.36	100.00%	57.30%	565 Metros cuadrados de construcción	OBRA EJECUTADA POR LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024, LA CUAL PRESENTA DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, FALTA DE TERMINACION Y COMPROBACIÓN INCOMPLETA, LAS CUALES SE OBSERVARON EN EL DICTÁMEN DE LA ENTREGA RECEPCIÓN ESTADO FISCO FINANCIERO OBRAS QUE SE OBSERVAN SIN CONCLUIR, SE REPORTA INFORME DEFINITIVO 2024 EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 27 FRAC. XII DEL PEF.
PUE240402469719	352658	24055	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE LA RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	SAN MIGUEL XALTEPEC	\$ 918,745.20	\$ 918,745.20	\$ 918,745.20	\$ 918,745.20	\$ 918,745.20	\$ 918,745.20	\$ 918,745.20	100.00%	100.00%	1,113.05 ML	Obra Terminada al 100%

RECIBIDO

15 JUL 2025

FI 11 56/CGDR

Coordinación General de Desarrollo Regional



## Página 5

PUE240402469623	352354	24056	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 SUR, DEL CADENAMIENTO 0240.00 AL 0323.40, ENTRE CALLE 13 PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL TECAMACHALCO CAÑADA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	CUACNOPALAN	\$ 1,082,533.12	\$ 1,082,533.12	\$ 1,082,533.12	\$ 1,082,533.12	\$ 1,082,533.12	\$ 1,082,533.12	\$ 1,082,533.12	100.00%	100.00%	684.24 Metros cuadrados de construcción	Obra Terminada al 100%
PUE240302435816	318910	24057	REHABILITACIÓN DE BORDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS XOCHIPILI CCT 21EJN1023J EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	CUACNOPALAN	\$ 789,464.46	\$ 789,464.46	\$ 789,464.46	\$ 789,464.46	\$ 789,464.46	\$ 789,464.46	\$ 789,464.46	100.00%	100.00%	39.88 ML	Obra Terminada al 100%
PUE240402470424	354702	24058	REHABILITACIÓN DE SALON DE USOS MULTILES EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUDWING VAN BEETHOVEN, C.C.T.21DJN0016U, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	CUACNOPALAN	\$ 1,152,356.34	\$ 1,152,356.34	\$ 1,152,356.34	\$ 1,152,356.34	\$ 1,152,356.34	\$ 1,152,356.34	\$ 1,152,356.34	100.00%	53.15%	400 M2	OBRA EJECUTADA POR LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024, LA CUAL PRESENTA DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, FALTA DE TERMINACION Y COMPROBACIÓN INCOMPLETA, LAS CUALES SE OBSERVARON EN EL DICTÁMEN DE LA ENTREGA RECEPCIÓN ESTADO FÍSICO FINANCIERO OBRAS QUE SE OBSERVAN SIN CONCLUIR, SE REPORTA INFORME DEFINITIVO 2024 EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 27 FRAC. XII DEL PEF.
PUE240402469799	352808	24059	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE OXIDACION DE LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	PALMAR DE BRAVO	\$ 1,839,346.32	\$ 1,839,346.32	\$ 1,839,346.32	\$ 1,839,346.32	\$ 1,839,346.32	\$ 1,839,346.32	\$ 1,839,346.32	100.00%	100.00%	500 M3	Obra Terminada al 100%
PUE240402469556	352216	24060	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	LA PURISIMA DE BRAVO	\$ 1,889,021.25	\$ 1,889,021.25	\$ 1,889,021.25	\$ 1,889,021.25	\$ 1,889,021.25	\$ 1,889,021.25	\$ 1,889,021.25	100.00%	100.00%	862 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240402468983	350688	24061	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIONES DE RED ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	PALMAR DE BRAVO	\$ 1,183,200.00	\$ 1,183,200.00	\$ 1,183,200.00	\$ 1,183,200.00	\$ 1,183,200.00	\$ 1,183,200.00	\$ 1,183,200.00	100.00%	100.00%	75 Pza	Obra Terminada al 100%
PUE240402469255	351387	24065	PERFORACION DE POZO PARA LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE BRAVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	LA PURISIMA DE BRAVO	\$ 1,955,415.00	\$ 1,955,415.00	\$ 1,955,415.00	\$ 1,955,415.00	\$ 1,955,415.00	\$ 1,955,415.00	\$ 1,955,415.00	100.00%	100.00%	120 ML	Obra Terminada al 100%
PUE240402469562	352219	24066	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	CUESTA BLANCA	\$ 1,123,663.24	\$ 1,123,663.24	\$ 1,123,663.24	\$ 1,123,663.24	\$ 1,123,663.24	\$ 1,123,663.24	\$ 1,123,663.24	100.00%	100.00%	1,453.2 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240402469864	352940	24067	ENTREGA DE SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA MEDIANTE LA RADIACIÓN SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA Y TEHUITZO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO	CUESTA BLANCA	\$ 2,476,254.10	\$ 2,476,254.10	\$ 2,476,254.10	\$ 2,476,254.10	\$ 2,476,254.10	\$ 2,476,254.10	\$ 2,476,254.10	100.00%	100.00%	126 Pza	Accion Terminada al 100%
PUE240402469568	352227	24070	MANTENIMIENTO Y DEZASOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	CUESTA BLANCA	\$ 1,011,969.73	\$ 1,011,969.73	\$ 1,011,969.73	\$ 1,011,969.73	\$ 1,011,969.73	\$ 1,011,969.73	\$ 1,011,969.73	100.00%	100.00%	1,154 ML	Obra Terminada al 100%


MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2024

DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE240302442636		24017	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE JESÚS NAZARENO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	JESÚS NAZARENO	\$ 1,266,461.08	\$ 1,266,461.08	\$ 1,266,461.08	\$ 1,266,461.08	\$ 1,266,461.08	\$ 1,266,461.08	\$ 1,266,461.08	100.00%	100.00%	125 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240302442670		24020	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE CON CAMIÓN VACTOR EN EL DRENAJE DE LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA DE VICTORIA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	BELLA VISTA DE VICTORIA	\$ 2,358,901.76	\$ 2,358,901.76	\$ 2,358,901.76	\$ 2,358,901.76	\$ 2,358,901.76	\$ 2,358,901.76	\$ 2,358,901.76	100.00%	100.00%	210 ML	
PUE240302442686		24030	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL DEL PANTEON	CUACNOPALAN	\$ 2,124,260.84	\$ 2,124,260.84	\$ 2,124,260.84	\$ 2,124,260.84	\$ 2,124,260.84	\$ 2,124,260.84	\$ 2,124,260.84	100.00%	85.71%	180 ML	OBRA EJECUTADA POR LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024, LA CUAL PRESENTA DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, FALTA DE TERMINACION Y COMPROBACIÓN INCOMPLETA, LAS CUALES SE OBSERVARON EN EL DICTÁMEN DE LA ENTREGA RECEPCIÓN ESTADO FÍSICO FINANCIERO OBRAS QUE SE OBSERVAN SIN CONCLUIR, SE REPORTA INFORME DEFINITIVO 2024 EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 27 FRAC. XII DEL PEF.
PUE240302442690		24040	MANTENIMIENTO Y DEZASOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO,PUEBLA.	PURISIMA DE BRAVO	\$ 734,562.50	\$ 734,562.50	\$ 734,562.50	\$ 734,562.50	\$ 734,562.50	\$ 734,562.50	\$ 734,562.50	100.00%	100.00%	125 ML	Obra Terminada al 100%
		24041	MANTENIMIENTO Y DEZASOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO,PUEBLA.	SAN MIGUEL XALTEPEC	\$ 1,085,250.20	\$ 1,085,250.20	\$ 1,085,250.20	\$ 1,085,250.20	\$ 1,085,250.20	\$ 1,085,250.20	\$ 1,085,250.20	100.00%	100.00%	210 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240302442713		24043	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	SAN MIGUEL XALTEPEC	\$ 2,070,184.38	\$ 2,070,184.38	\$ 2,070,184.38	\$ 2,070,184.38	\$ 2,070,184.38	\$ 2,070,184.38	\$ 2,070,184.38	100.00%	100.00%	310 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240302442721		24046	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	CUACNOPALAN	\$ 1,500,309.22	\$ 1,500,309.22	\$ 1,500,309.22	\$ 1,500,309.22	\$ 1,500,309.22	\$ 1,500,309.22	\$ 1,500,309.22	100.00%	100.00%	198 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240302442769		24054	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE EN LA LAGUNA DE OXIDACIÓN DE LA COMUNIDAD DE ENCRUCIADA PRIMERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	ENCRUCIADA PRIMERA SECCIÓN	\$ 1,230,510.10	\$ 1,230,510.10	\$ 1,230,510.10	\$ 1,230,510.10	\$ 1,230,510.10	\$ 1,230,510.10	\$ 1,230,510.10	100.00%	100.00%	1 Lote	Obra Terminada al 100%
PUE240302442727		24062	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 NORTE, ENTRE PROLONGACIÓN 10 PONIENTE Y CALLE BUCARELI DEL CADENAMIENTO 0+205.50 AL CADENAMIENTO 0+340.00 DE LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	CUACNOPALAN	\$ 1,291,494.38	\$ 1,291,494.38	\$ 1,291,494.38	\$ 1,291,494.38	\$ 1,291,494.38	\$ 1,291,494.38	\$ 1,291,494.38	100.00%	100.00%	206 m2	Obra Terminada al 100%
PUE240402515983		24076	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL	CUESTA BLANCA	\$ 711,475.75	\$ 711,475.75	\$ 711,475.75	\$ 711,475.75	\$ 711,475.75	\$ 711,475.75	\$ 711,475.75	100.00%	100.00%	1500 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240402516119		24079	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE REFORMA NORTE DEL KM 0 MAS 681.62 AL KM 0 MAS 801.62 DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONTERROSAS, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	1,033,456.76	\$ 1,033,456.76	\$ 1,033,456.76	\$ 1,033,456.76	\$ 1,033,456.76	\$ 1,033,456.76	\$ 1,033,456.76	\$ 1,033,456.76	100.00%	100.00%	120 ML	Obra Terminada al 100%



Palmar de Bravo

15 JUL 2025

RECIBIDO

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL


MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)


INDICADORES

INFORME DEFINITIVO 2024

FAISMUN								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	3.85	2	52	4.44	2	45	Meta Cumplida
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	42.31	22	52	44.44	20	45	Se registro en MIDS pero no migro a SRFT
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	53.85	28	52	51.11	23	45	Se registro en MIDS pero no migro a SRFT



**PUEBLA**  
Gobierno del Estado



**Bienestar**  
Secretaría de Bienestar

15 JUL 2025


RECIBIDO  
FI 11 /SB/CGDR  
Coordinación General de  
Desarrollo Regional





MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
INDICADORES  
INFORME DEFINITIVO 2024

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100	INFORME DEFINITIVO	100.00	45,068,623.00	45,068,623.00	100.00	45,068,623.00	45,068,623.00	SE CUMPLE LA META
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	INFORME DEFINITIVO	100.00	45,068,623.00	45,068,623.00	100.00	45,068,623.00	45,068,623.00	SE CUMPLE LA META
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	INFORME DEFINITIVO	3.40	45,068,623.00	13,258,900.00	3.74	45,068,623.00	12,051,060.64	
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	INFORME DEFINITIVO	7.61	93,174,447.00	86,586,179.00	22.97	106,473,844.48	86,586,179.00	
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	INFORME DEFINITIVO	38.01	17,131,919.00	45,068,623.00	17.16	7,731,873.30	45,068,623.00	Programacion Original Deficiente






INDICADORES

INFORME DEFINITIVO 2024


FORTAMUN								
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	INFORME DEFINITIVO	3.28	1,478,851.00	45,068,623.00	3.38	1,524,457.00	45,068,623.00	En este ejercicio 2024 se cumplimiento de obligaciones financieras ante Conagua
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	INFORME DEFINITIVO	0.00	0.00	45,068,623.00	0.00	0.00	45,068,623.00	No se asignaron recursos este ejercicio
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	INFORME DEFINITIVO	0.00	0.00	45,068,623.00	0.00	0.00	45,068,623.00	
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	INFORME DEFINITIVO	5.89	2,652,423.00	45,068,623.00	45.11	20,329,089.79	45,068,623.00	
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	INFORME DEFINITIVO	19.34	8,714,465.00	45,068,623.00	25.07	11,300,762.30	45,068,623.00	Meta Alcanzada



15 JUL 2025

RECIBIDO  
FI/11/SB/CGDR  
Coordinación General de  
Desarrollo Regional

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Recaudado										Observaciones
													Partida	Aprobado	Modificado	(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
21	110	1	2024	2	33 I			4 FAISMUN	1	42588.42	0												
21	110	2	2024	2	33 I			4 FAISMUN	1			1	332	4605938.45	3887226.31	3887226.31	3887226.31	3887226.31	3887226.31	3887226.31	3887226.31	ELABORACION DE PROYECTOS, DISEÑO	
21	110	2	2024	2	33 I			4 FAISMUN	1			1	339	0	1842375.38	1842375.38	1842375.38	1842375.38	1842375.38	1842375.38	1842375.38	1842375.38	ACTUALIZACIÓN DE PADRÓN DE CATASTRO (CONTRIBUYENTES Y TARIFAS MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO).
21	110	2	2024	2	33 I			4 FAISMUN	1			1	441	9005658.01	6828575.81	6828575.81	6828575.81	6828575.81	6828575.81	6828575.81	6828575.81	6828575.81	ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES, CONSTRUCCION DE TECHOS DIGNOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
21	110	2	2024	2	33 I			4 FAISMUN	1			2	612	38767679.4	21209561.2	21209561.19	21209561.19	21209561.2	21209561.2	21209561.2	21209561.2	21209561.2	CONSTRUCCION DE BORDA EN ALBERGUE MUNICIPAL, REHABILITACION COMEDOR CASA DEL ABUE, CENTRO COMUNITARIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
21	110	2	2024	2	33 I			4 FAISMUN	1			2	613	18780000	16424737.3	16424737.33	16424737.33	16424737.3	16424737.3	16424737.3	16424737.3	16424737.3	CONSTRUCCION DE BORDA JARDIN DE NIÑOS, AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, CANCHA DEPORTIVA, TECHADOS, LABORATORIO
21	110	2	2024	2	33 I			4 FAISMUN	1			2	614	20002540.92	36308668.3	36308668.34	36308668.34	36308668.3	36308668.3	36308668.3	36308668.3	36308668.3	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, POZO DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJES,
21	110	2	2024	2	33 I			4 FAISMUN	1			2	615	956952.22	0	0	0	0	0	0	0	0	CONSTRUCCION DE DRENAJE, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
21	110	2	2024	2	33 I			4 FAISMUN	1			2	616	0	4334662.86	4334662.86	4334662.86	4334662.86	4334662.86	4334662.86	4334662.86	4334662.86	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO Y AMPLIACIONES Y
21	110	2	2024	2	33 I			4 FAISMUN	1			2	622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
21	110	2	2024	2	33 I			4 FAISMUN	1			2	632	0	1325550.2	1325550.2	1325550.2	1325550.2	1325550.2	1325550.2	1325550.2	1325550.2	ESTA PARTIDA SE CANCELA POR CORRECCION A PARTIDA 632
21	110	2	2024	2	33 I			4 FAISMUN	1			2	632	0	1325550.2	1325550.2	1325550.2	1325550.2	1325550.2	1325550.2	1325550.2	1325550.2	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN 3 LOCALIDADES
21	110	1	2024	2	33 I			5 FORTAMUN	1	14588.89	3000												ESTA PARTIDA SE CANCELA POR CORRECCION A PARTIDA 616
21	110	2	2024	2	33 I			5 FORTAMUN	1			1	113	3,378,488.80	3,618,526.44	3,618,526.44	3,618,526.44	3,618,526.44	3,618,526.44	3,618,526.44	3,618,526.44	3,618,526.44	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA
21	110	2	2024	2	33 I			5 FORTAMUN	1			1	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
21	110	2	2024	2	33 I			5 FORTAMUN	1			1	282	0	646,372.30	646,372.30	646,372.30	646,372.30	646,372.30	646,372.30	646,372.30	646,372.30	NO SE APLICO LA PARTIDA
21	110	2	2024	2	33 I			5 FORTAMUN	1			1	283	2,128,774.00	342,800.88	342,800.88	342,800.88	342,800.88	342,800.88	342,800.88	342,800.88	342,800.88	APORTACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 17 ARMAS LARGAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
21	110	2	2024	2	33 I			5 FORTAMUN	1			1	283	2,128,774.00	342,800.88	342,800.88	342,800.88	342,800.88	342,800.88	342,800.88	342,800.88	342,800.88	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO
21	110	2	2024	2	33 I			5 FORTAMUN	1			1	311	11,500,000.00	3,953,985.14	3,953,985.14	3,953,985.14	3,953,985.14	3,953,985.14	3,953,985.14	3,953,985.14	3,953,985.14	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A C.F.E. POR ALUMBRADO PÚBLICO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE 2024
21	110	2	2024	2	33 I			5 FORTAMUN	1			1	333	1,869,629.15	1,869,629.15	1,869,629.15	1,869,629.15	1,869,629.15	1,869,629.15	1,869,629.15	1,869,629.15	1,869,629.15	PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA GENERAL PARA LA MODERNIZACION DE SISTEMAS
21	110	2	2024	2	33 I			5 FORTAMUN	1			1	392	1,478,851.00	1,524,457.00	1,524,457.00	1,524,457.00	1,524,457.00	1,524,457.00	1,524,457.00	1,524,457.00	1,524,457.00	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE AGUAS NACIONALES POR LA EXPLOTACIÓN USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONES CONAGUA
21	110	2	2024	2	33 I			5 FORTAMUN	1			1	441	2,341,382.56	1,045,952.17	1,045,952.17	1,045,952.17	1,045,952.17	1,045,952.17	1,045,952.17	1,045,952.17	1,045,952.17	ADQUISICION DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO , PUEBLA
21	110	2	2024	2	33 I			5 FORTAMUN	1			1	523	0	1,939,050.81	1,939,050.81	1,939,050.81	1,939,050.81	1,939,050.81	1,939,050.81	1,939,050.81	1,939,050.81	ADQUISICION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO
21	110	2	2024	2	33 I			5 FORTAMUN	1			2	541	6,937,342.00	3,783,646.77	3,783,646.77	3,783,646.77	3,783,646.77	3,783,646.77	3,783,646.77	3,783,646.77	3,783,646.77	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS PICK UP TIPO PATRULLA EQUIPADAS, ADQUISICION DE UNIDAD AMBULANCIA
21	110	2	2024	2	33 I			5 FORTAMUN	1			2	549	0	970,365.08	970,365.08	970,365.08	970,365.08	970,365.08	970,365.08	970,365.08	970,365.08	ADQUISICION DE SEIS MOTOCICLETAS TIPO PATRULLA EQUIPADAS CON BALIZAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO
21	110	2	2024	2	33 I			5 FORTAMUN	1			2	581	2,263,265.00	1,351,000.00	1,351,000.00	1,351,000.00	1,351,000.00	1,351,000.00	1,351,000.00	1,351,000.00	1,351,000.00	ADQUISICION DE TERRENO PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN,MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO,PUEBLA.
21	110	2	2024	2	33 I			5 FORTAMUN	1			2	612	0	1,451,905.21	1,451,905.21	1,451,905.21	1,451,905.21	1,451,905.21	1,451,905.21	1,451,905.21	1,451,905.21	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y AULA EN LA ESCUELAS
21	110	2	2024	2	33 I			5 FORTAMUN	1			2	613	0	6,166,766.63	6,166,766.63	6,166,766.63	6,166,766.63	6,166,766.63	6,166,766.63	6,166,766.63	6,166,766.63	MANTENIMIENTO Y DEZASOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS LOCALIDADES Y MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE OXIDACION EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO
21	110	2	2024	2	33 I			5 FORTAMUN	1			2	614	7,511,437.20	2,324,951.14	2,324,951.14	2,324,951.14	2,324,951.14	2,324,951.14	2,324,951.14	2,324,951.14	2,324,951.14	AMPLIACIONES DE ADOQUINAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
21	110	2	2024	2	33 I			5 FORTAMUN	1			2	615	0	2,768,838.00	2,768,838.00	2,768,838.00	2,768,838.00	2,768,838.00	2,768,838.00	2,768,838.00	2,768,838.00	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS DE LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO
21	110	2	2024	2	33 I			5 FORTAMUN	1			2	622	753,598.52	4,231,579.24	4,231,579.24	4,231,579.24	4,231,579.24	4,231,579.24	4,231,579.24	4,231,579.24	4,231,579.24	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL DEL PANTEON "SAN MIGUEL", CONSTRUCCION DE FACHADA DEL PANTEON MUNICIPAL, REHABILITACION DE LA NUEVA CASA DE CULTURA DE LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO
21	110	2	2024	2	33 I			5 FORTAMUN	1			2	632	2,652,423.62	4,836,954.78	4,836,954.78	4,836,954.78	4,836,954.78	4,836,954.78	4,836,954.78	4,836,954.78	4,836,954.78	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS
21	110	2	2024	2	33 I			5 FORTAMUN	1			1	853	2,253,431.15	2,253,431.15	2,253,431.15	2,253,431.15	2,253,431.15	2,253,431.15	2,253,431.15	2,253,431.15	2,253,431.15	APORTACION PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TECAMACHALCO 2024, PALMAR DE BRAVO, PUEBLA









DESTINO DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2024																				
DETALLE_PROYECTO											AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MUNICIPIO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2024	5	PUE240402469784	Proyecto de inversión	1238290.36	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1238290.36, modificado:1238290.36}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ENCRUCIJADA SEGUNDA SECCION, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 352793	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	352793	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:985.97, meta_modificada:565.0}}	1238290.36	1238290.36	1238290.36	1238290.36	1238290.36	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:565.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA EJECUTADA POR LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024, LA CUAL PRESENTA DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, FALTA DE TERMINACION Y COMPROBACIÓN INCOMPLETA, LAS CUALES SE OBSERVARON EN EL DICTÁMEN DE LA ENTREGA RECEPCIÓN ESTADO FISICO FINANCIERO OBRAS QUE SE OBSERVAN SIN CONCLUIR, SE REPORTA INFORME DEFINITIVO 2024 EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 27 FRAC. XII DEL PEF., trimestre:5.0, usuario:joselcabrerass, fecha:2025-07-11}}
2024	5	PUE240402516523	Adquisición	295157.82	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295157.82, modificado:295157.82}}	ADQUISICION DE BOMBAS Y EQUIPAMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO	Palmar de Bravo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Municipio de Palmar de Bravo	24085	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	295157.82	295157.82	295157.82	295157.82	295157.82	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240102345438	Proyecto de inversión	2655014.48	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2655014.48, modificado:2655014.48}}	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL CADENAMIENTO 0 000 AL 0 280 ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO. - 25207	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	25207	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2860.6, meta_modificada:2860.6}}	2655014.48	2655014.48	2655014.48	2655014.48	2655014.48	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2860.6}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240302413802	Proyecto de inversión	2306698.32	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2306698.32, modificado:2306698.32}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AMOZOQUILLO PILETAS, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 193216	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Palmar de Bravo	193216	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:219.0, meta_modificada:219.0}}	2306698.32	2306698.32	2306698.32	2306698.32	2306698.32	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:219.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240302425072	Proyecto de inversión	2407639.34	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2407639.34, modificado:2407639.34}}	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL CADENAMIENTO 0280.00 AL 0548.00 ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 267254	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	267254	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1843.1, meta_modificada:1843.1}}	2407639.34	2407639.34	2407639.34	2407639.34	2407639.34	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1843.1}}	Validado avances	Sin observaciones



CICLO		TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MUNICIPIO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO		MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
						{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750161.44, modificado:1750161.44}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 290985		Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Palmar de Bravo	290985	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3464.0, meta_modificada:3464.0}}	1750161.44	1750161.44	1750161.44	1750161.44	1750161.44	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3464.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240302429676		Proyecto de inversión	1750161.44																	
						{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266461.08, modificado:1266461.08}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE JESÚS NAZARENO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.		Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Palmar de Bravo	24017	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}	1266461.08	1266461.08	1266461.08	1266461.08	1266461.08	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240302442636		Proyecto de inversión	1266461.08																	
						{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1717721.02, modificado:1717721.02}}	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 352579		Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	352579	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1201.6, meta_modificada:1201.6}}	1717721.02	1717721.02	1717721.02	1717721.02	1717721.02	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1201.6}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240402469679		Proyecto de inversión	1717721.02																	
						{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721190.67, modificado:1721190.67}}	ADQUISICION DE UNIDAD AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO		Palmar de Bravo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Municipio de Palmar de Bravo	24082	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1721190.67	1721190.67	1721190.67	1721190.67	1721190.67	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240402516435		Adquisición	1721190.67																	
						{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2519053.53, modificado:2519053.53}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA VICTORIA ORIENTE AL CADENAMIENTO O 300, EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 25101		Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	25101	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2898.2, meta_modificada:2898.2}}	2519053.53	2519053.53	2519053.53	2519053.53	2519053.53	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2898.2}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240102345419		Proyecto de inversión	2519053.53																	



DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO							
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTU_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA
2024	5	PUE240302428059	Proyecto de inversión	1635725.07	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1635725.07, modificado:1635725.07}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 13 CCT 21DST0013Z DE LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 283157	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Palmar de Bravo	283157	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.0, meta_modificada:482.0}}	1635725.07	1635725.07	1635725.07	1635725.07	1635725.07	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240302439717	Acción	1842375.38	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1842375.38, modificado:1842375.38}}	ACTUALIZACIÓN DE PADRÓN DE CATASTRO CONTRIBUYENTES Y TARIFAS MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO - 63829	Palmar de Bravo		PRODIM	Municipio de Palmar de Bravo	63829	{meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1842375.38	1842375.38	1842375.38	1842375.38	1842375.38	{meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240302442713	Proyecto de inversión	2070184.38	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070184.38, modificado:2070184.38}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Palmar de Bravo	24043	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}}	2070184.38	2070184.38	2070184.38	2070184.38	2070184.38	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240302442727	Proyecto de inversión	1291494.38	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291494.38, modificado:1291494.38}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 NORTE, ENTRE PROLONGACIÓN 10 PONIENTE Y CALLE BUCARELI DEL CADENAMIENTO 0+205.50 AL CADENAMIENTO 0+340.00 DE LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	24062	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.0, meta_modificada:206.0}}	1291494.38	1291494.38	1291494.38	1291494.38	1291494.38	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240302423356	Proyecto de inversión	2622994.54	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2622994.54, modificado:2622994.54}}	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 SUR, ENTRE CALLE 13 PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL TECAMACHALCO CAÑADA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 253792	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	253792	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1890.6, meta_modificada:1890.6}}	2622994.54	2622994.54	2622994.54	2622994.54	2622994.54	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1890.6}}	Validado avances	Sin observaciones





DESTINO DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2024																				
DETALLE_PROYECTO												AVANCE_FINANCIERO								
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MUNICIPIO_GLOBAL_ABOGADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2024	5	PUE240302428067	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2224044.34, modificado:2224044.34}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 NORTE, ENTRE PROLONGACIÓN 10 PONIENTE Y CALLE BUCARELI DEL CADENAMIENTO 0000.00 AL CADENAMIENTO 0205.50 DE LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 283276	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	283276	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.0, meta_modificada:1078.0}}	2224044.34	2224044.34	2224044.34	2224044.34	2224044.34	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1078.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240302429702	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2768254.81, modificado:2768254.81}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 291104	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Palmar de Bravo	291104	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}	2768254.81	2768254.81	2768254.81	2768254.81	2768254.81	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240302442686	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2124260.84, modificado:2124260.84}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON "SAN MIGUEL" DE LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	Municipio de Palmar de Bravo	24030	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}	2124260.84	2124260.84	2124260.84	2124260.84	2124260.84	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}	Suspensión validada	{obs1: {observación:OBRA EJECUTADA POR LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024, LA CUAL PRESENTA DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, FALTA DE TERMINACION Y COMPROBACIÓN INCOMPLETA, LAS CUALES SE OBSERVARON EN EL DICTÁMEN DE LA ENTREGA RECEPCIÓN ESTADO FÍSICO FINANCIERO OBRAS QUE SE OBSERVAN SIN CONCLUIR, SE REPORTA INFORME DEFINITIVO 2024 EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 27 FRAC. XII DEL PEF, trimestre:5.0, usuario:joselcabrera, fecha:2025-07-10}}
2024	5	PUE240302442703	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085250.2, modificado:1085250.2}}	MANTENIMIENTO Y DEZASOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO,PUEBLA.	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Municipio de Palmar de Bravo	24041	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}	1085250.2	1085250.2	1085250.2	1085250.2	1085250.2	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240302442721	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500309.22, modificado:1500309.22}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Palmar de Bravo	24046	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.0, meta_modificada:198.0}}	1500309.22	1500309.22	1500309.22	1500309.22	1500309.22	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.0}}	Validado avances	Sin observaciones



				DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MUNICIU_GLOBAL_RESPONSABLE	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2024	5	PUE240302442769	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230510.1, modificado:1230510.1}}	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE EN LA LAGUNA DE OXIDACIÓN DE LA COMUNIDAD DE ENCRUCIADA PRIMERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Municipio de Palmar de Bravo	24054	{meta1: {unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0 }}	1230510.1	1230510.1	1230510.1	1230510.1	1230510.1	{meta1: {unidad_medida:Lot e, avance:1.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240402515983	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711475.75, modificado:711475.75}}	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Palmar de Bravo	24076	{meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:15 00.0}}	711475.75	711475.75	711475.75	711475.75	711475.75	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1500.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240402516338	Adquisición		{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062456.1, modificado:2062456.1}}	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS PICK UP TIPO PATRULLA EQUIPADAS CON BALIZAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO	Palmar de Bravo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Palmar de Bravo	24081	{meta1: {unidad_medida:Veh ículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0 }}	2062456.1	2062456.1	2062456.1	2062456.1	2062456.1	{meta1: {unidad_medida:Ve hículos, avance:3.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240102343676	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1536497.79, modificado:1536497.79}}	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE AVENIDA 3 NORTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 13205	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	13205	{meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:1079.0, meta_modificada:10 79.0}}	1536497.79	1536497.79	1536497.79	1536497.79	1536497.79	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1079.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240302429694	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2120629.54, modificado:2120629.54}}	AMPLIACION DEL SISTEMA DE LA RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 291078	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Palmar de Bravo	291078	{meta1: {unidad_medida:Met ros lineales, meta:2696.0, meta_modificada:26 96.0}}	2120629.54	2120629.54	2120629.54	2120629.54	2120629.54	{meta1: {unidad_medida:Me tros lineales, avance:2696.0}}	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO												AVANCE_FINANCIERO								
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MUNICIU_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPU_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2024	5	PUE240402469717	Proyecto de inversión	1956862.1	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1956862.1, modificado:1956862.1}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CAMINO NACIONAL ENTRE AVENIDA REFORMA NORTE SUR Y CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, DEL CADENAMIENTO 0000.00 AL 0230.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONTERROSAS, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 352655	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	352655	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.5, meta_modificada:1250.0}}	1956862.1	1956862.1	1956862.1	1956862.1	1956862.1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA EJECUTADA POR LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024, LA CUAL PRESENTA DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, FALTA DE TERMINACION Y COMPROBACIÓN INCOMPLETA, LAS CUALES SE OBSERVARON EN EL DICTÁMEN DE LA ENTREGA RECEPCIÓN ESTADO FISICO FINANCIERO OBRAS QUE SE OBSERVAN SIN CONCLUIR, SE REPORTA INFORME DEFINITIVO 2024 EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 27 FRAC. XII DEL PEF., trimestre:5.0, usuario:joselcabreras, fecha:2025-07-11},
2024	5	PUE240402516321	Adquisición	1939050.81	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1939050.81, modificado:1939050.81}}	ADQUISICION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO	Palmar de Bravo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Palmar de Bravo	24080	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1939050.81	1939050.81	1939050.81	1939050.81	1939050.81	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240402469556	Proyecto de inversión	1889021.25	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1889021.25, modificado:1889021.25}}	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 352216	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Palmar de Bravo	352216	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.0, meta_modificada:862.0}}	1889021.25	1889021.25	1889021.25	1889021.25	1889021.25	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:862.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240402469782	Proyecto de inversión	2783211.07	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2783211.07, modificado:2783211.07}}	CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO 254 AQUILES SERDAN ALATRISTE, C.C.T. 21DTA0254Y, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 352780	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Palmar de Bravo	352780	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1160.0, meta_modificada:670.0}}	2783211.07	2783211.07	2783211.07	2783211.07	2783211.07	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:670.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA EJECUTADA POR LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024, LA CUAL PRESENTA DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, FALTA DE TERMINACION Y COMPROBACIÓN INCOMPLETA, LAS CUALES SE OBSERVARON EN EL DICTÁMEN DE LA ENTREGA RECEPCIÓN ESTADO FISICO FINANCIERO OBRAS QUE SE OBSERVAN SIN CONCLUIR, SE REPORTA INFORME DEFINITIVO 2024 EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 27 FRAC. XII DEL PEF., trimestre:5.0, usuario:joselcabreras, fecha:2025-07-11}}




DETALLE_PROYECTO												AVANCE_FINANCIERO								
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTU_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA
2024	5	PUE240302425075	Proyecto de inversión	2720309.04	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2720309.04, modificado:2720309.04}}	ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA ZARAGOZA ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA DE VICTORIA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 267260	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	267260	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1866.5, meta_modificada:110.0}}	2720309.04	2720309.04	2720309.04	2720309.04	2720309.04	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1110.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA EJECUTADA POR LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024, LA CUAL PRESENTA DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, FALTA DE TERMINACION Y COMPROBACIÓN INCOMPLETA, LAS CUALES SE OBSERVARON EN EL DICTÁMEN DE LA ENTREGA RECEPCIÓN ESTADO FISICO FINANCIERO OBRAS QUE SE OBSERVAN SIN CONCLUIR, SE REPORTA INFORME DEFINITIVO 2024 EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 27 FRAC. XII DEL PEF., trimestre:5.0, usuario:joselcabrerar, fecha:2025-07-10}}
2024	5	PUE240302428004	Proyecto de inversión	1259474.67	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259474.67, modificado:1259474.67}}	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN N. MENDEZ C.T.T. 21EPR1573C, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES ALTAMIRA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 282945	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Palmar de Bravo	282945	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:738.0, meta_modificada:738.0}}	1259474.67	1259474.67	1259474.67	1259474.67	1259474.67	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:738.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240302428530	Proyecto de inversión	1222525	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1222525.0, modificado:1222525.0}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS LUDWING VAN BEETHOVEN, C.C.T.21DJN0016U, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 285683	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Palmar de Bravo	285683	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:976.83, meta_modificada:976.83}}	1222525	1222525	1222525	1222525	1222525	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:976.83}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240302428538	Proyecto de inversión	1361396.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1361396.61, modificado:1361396.61}}	ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA VICTORIA PONIENTE ENTRE CALLE REFORMA SUR Y CALLE MORELOS SUR, DE LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA DE VICTORIA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 285727	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	285727	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:862.4, meta_modificada:862.4}}	1361396.61	1361396.61	1361396.61	1361396.61	1361396.61	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:862.4}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240302429079	Proyecto de inversión	2463300.46	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2463300.46, modificado:2463300.46}}	ENTREGA DE SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA MEDIANTE LA RADIACION SOLAR EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO - 288194	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Palmar de Bravo	288194	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}	2463300.46	2463300.46	2463300.46	2463300.46	2463300.46	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:125.0}}	Validado avances	Sin observaciones





				DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MUNICIPIO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2024	5	PUE240302442690	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734562.5, modificado:734562.5}}	MANTENIMIENTO Y DEZASOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO,PUEBLA.	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Municipio de Palmar de Bravo	24040	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}	734562.5	734562.5	734562.5	734562.5	734562.5	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240402469721	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011250.2, modificado:1011250.2}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 352659	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	352659	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.51, meta_modificada:561.51}}	1011250.2	1011250.2	1011250.2	1011250.2	1011250.2	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.51, meta_modificada:561.51}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240402516067	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740429.46, modificado:740429.46}}	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Palmar de Bravo	24077	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.88, meta_modificada:78.88}}	740429.46	740429.46	740429.46	740429.46	740429.46	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.88, meta_modificada:78.88}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240402516449	Adquisición		{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970365.08, modificado:970365.08}}	ADQUISICION DE SEIS MOTOCICLETAS TIPO PATRULLA EQUIPADAS CON BALIZAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO	Palmar de Bravo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Palmar de Bravo	24083	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	970365.08	970365.08	970365.08	970365.08	970365.08	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240102345339	Proyecto de inversión		{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2437994.68, modificado:2437994.68}}	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 11 SUR ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 24689	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	24689	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2089.3, meta_modificada:2089.3}}	2437994.68	2437994.68	2437994.68	2437994.68	2437994.68	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2089.3, meta_modificada:2089.3}}	Validado avances	Sin observaciones



				DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO								
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MUNICI_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2024	5	PUE240302425081	Acción	1348525.45	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1348525.45, modificado:2763563.07}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 267318	Palmar de Bravo		Otros Proyectos	Municipio de Palmar de Bravo	267318	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	2763563.07	2763563.07	2763563.07	2763563.07	2763563.07	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}	Validado avances	Sin observaciones



EJERCICIO DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2024																						
Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Palmar de Bravo	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar	Sin Especificar	42588.42	0		Total del Programa Presupuestario	92118769	92161357.42	92161357.42	92161357.42	92161357.42	92161357.42	92161357.42		
Palmar de Bravo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAISMUN	Municipio de Palmar de Bravo			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	4605938.45	3887226.31	3887226.31	3887226.31	3887226.31	3887226.31	3887226.31	Validado	ELABORACION DE PROYECTOS, DISEÑO
Palmar de Bravo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAISMUN	Municipio de Palmar de Bravo			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0	4334662.86	4334662.86	4334662.86	4334662.86	4334662.86	4334662.86	Validado	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN 3 LOCALIDADES
Palmar de Bravo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAISMUN	Municipio de Palmar de Bravo			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	956952.22	0	0	0	0	0	0	Validado	ESTA PARTIDA SE CANCELA POR CORRECCION A PARTIDA 632
Palmar de Bravo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAISMUN	Municipio de Palmar de Bravo			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	20002540.92	36308668.34	36308668.34	36308668.34	36308668.34	36308668.34	36308668.34	Validado	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO Y AMPLIACIONES Y CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
Palmar de Bravo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAISMUN	Municipio de Palmar de Bravo			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	18780000	16424737.33	16424737.33	16424737.33	16424737.33	16424737.33	16424737.33	Validado	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, POZO DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJES, CONSTRUCCION DE DRENAJE, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
Palmar de Bravo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAISMUN	Municipio de Palmar de Bravo			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	38767679.4	21209561.19	21209561.19	21209561.19	21209561.19	21209561.19	21209561.19	Validado	CONSTRUCCION DE BARDA EN ALBERGUE MUNICIPAL, REHABILITACION COMEDOR CASA DEL ABUE, CENTRO COMUNITARIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO CONSTRUCCION DE BARDA JARDIN DE NIÑOS, AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, CANCHA DEPORTIVA, TECHADOS, LABORATORIO
Palmar de Bravo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAISMUN	Municipio de Palmar de Bravo			2 - Gasto de Inversión	632 - Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0	1325550.2	1325550.2	1325550.2	1325550.2	1325550.2	1325550.2	Validado	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA
Palmar de Bravo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAISMUN	Municipio de Palmar de Bravo			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0	0	0	0	0	0	0	Validado	ESTA PARTIDA SE CANCELA POR CORRECCION A PARTIDA 616
Palmar de Bravo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAISMUN	Municipio de Palmar de Bravo			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	9005658.01	6828575.81	6828575.81	6828575.81	6828575.81	6828575.81	6828575.81	Validado	ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES, CONSTRUCCION DE TECHOS DIGNOS EN VARIAS LOCALADES DEL MUNICIPIO
Palmar de Bravo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAISMUN	Municipio de Palmar de Bravo			1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0	1842375.38	1842375.38	1842375.38	1842375.38	1842375.38	1842375.38	Validado	ACTUALIZACIÓN DE PADRÓN DE CATASTRO (CONTRIBUYENTES Y TARIFAS MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO).



EJERCICIO DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2024																						
Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Palmar de Bravo	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Sin Especificar	Sin Especificar	14588.89	3000		Total del Programa Presupuestario 333 - Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	45068623	45080211.89	45080211.89	45080211.89	45080211.89	45080211.89	45080211.89		
Palmar de Bravo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Palmar de Bravo			1 - Gasto corriente		1869629.15	1869629.15	1869629.15	1869629.15	1869629.15	1869629.15	1869629.15	Validado	PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA GENERAL PARA LA MODERNIZACION DE SISTEMAS
Palmar de Bravo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Palmar de Bravo			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	11500000	3953985.14	3953985.14	3953985.14	3953985.14	3953985.14	3953985.14	Validado	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A C.F.E. POR ALUMBRADO PÚBLICO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE 2024
Palmar de Bravo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Palmar de Bravo			1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	2128774	342800.88	342800.88	342800.88	342800.88	342800.88	342800.88	Validado	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO
Palmar de Bravo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Palmar de Bravo			1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	0	646372.3	646372.3	646372.3	646372.3	646372.3	646372.3	Validado	APORTACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 17 ARMAS LARGAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
Palmar de Bravo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Palmar de Bravo			1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	0	0	0	0	0	0	0	Validado	NO SE APLICO LA PARTIDA
Palmar de Bravo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Palmar de Bravo			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	0	2768838	2768838	2768838	2768838	2768838	2768838	Validado	REHABILITACION DE CAMINOSACACOSECHAS DE LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO
Palmar de Bravo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Palmar de Bravo			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	7511437.2	2324951.14	2324951.14	2324951.14	2324951.14	2324951.14	2324951.14	Validado	AMPLIACIONES DE ADOQUINAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Palmar de Bravo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Palmar de Bravo			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0	6166766.63	6166766.63	6166766.63	6166766.63	6166766.63	6166766.63	Validado	MANTENIMIENTO Y DEZASOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS LOCALIDADES Y MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE OXIDACION EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO
Palmar de Bravo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Palmar de Bravo			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0	1451905.21	1451905.21	1451905.21	1451905.21	1451905.21	1451905.21	Validado	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA ESCUELA PRIMARIA , CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA ESCUELA FEDERAL LIBERTAD
Palmar de Bravo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Palmar de Bravo			2 - Gasto de Inversión	581 - Terrenos	2263265	1351000	1351000	1351000	1351000	1351000	1351000	Validado	ADQUISICION DE TERRENO PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CUACNOBALAN,MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO,PUEBLA.
Palmar de Bravo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Palmar de Bravo			2 - Gasto de Inversión	632 - Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	2652423.62	4836954.78	4836954.78	4836954.78	4836954.78	4836954.78	4836954.78	Validado	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS



EJERCICIO DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2024																						
Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Palmar de Bravo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Palmar de Bravo			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	753598.52	4231579.24	4231579.24	4231579.24	4231579.24	4231579.24	4231579.24	Validado	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON "SAN MIGUEL", CONSTRUCCION DE FACHADA DEL PANTEON MUNICIPAL, REHABILITACIÓN DE LA NUEVA CASA DE CUALTURA DE LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO
Palmar de Bravo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Palmar de Bravo			1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	1478851	1524457	1524457	1524457	1524457	1524457	1524457	Validado	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE AGUAS NACIONALES POR LA EXPLOTACIÓN USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONES CONAGUA
Palmar de Bravo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Palmar de Bravo			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	2341382.56	1045952.17	1045952.17	1045952.17	1045952.17	1045952.17	1045952.17	Validado	ADQUISICION DE FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO DE PALAMAR DE BRAVO , PUEBLA
Palmar de Bravo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Palmar de Bravo			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	6937342	3783646.77	3783646.77	3783646.77	3783646.77	3783646.77	3783646.77	Validado	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS PICK UP TIPO PATRULLA EQUIPADAS, ADQUISICION DE UNIDAD AMBULANCIA
Palmar de Bravo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Palmar de Bravo			1 - Gasto corriente	523 - Cámaras fotográficas y de video	0	1939050.81	1939050.81	1939050.81	1939050.81	1939050.81	1939050.81	Validado	ADQUISICION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO
Palmar de Bravo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Palmar de Bravo			2 - Gasto de Inversión	549 - Otros equipos de transporte	0	970365.08	970365.08	970365.08	970365.08	970365.08	970365.08	Validado	ADQUISICION DE SEIS MOTOCICLETAS TIPO PATRULLA EQUIPADAS CON BALIZAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO
Palmar de Bravo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Palmar de Bravo			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	2253431.15	2253431.15	2253431.15	2253431.15	2253431.15	2253431.15	2253431.15	Validado	APORTACION PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL DE TECAMACHALCO 2024, PALMAR DE BRAVO, PUEBLA
Palmar de Bravo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Palmar de Bravo			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	3378488.8	3618526.44	3618526.44	3618526.44	3618526.44	3618526.44	3618526.44	Validado	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL





INDICADORES INFORME DEFINITIVO 2024																										
Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2024	5	Palmar de Bravo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	189338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	42.30769	{just1:{ciclo:2024, trim:5,just:Otras causas,usuario:jos elcabreras,fecha:1 5/07/25}} SE TIENE PLANEADO 22 PROYECTOS CONFORME EL INDICADOR		42.30769	{just1:{ciclo:2024, trim:5,just:Otras causas,usuario:jos elcabreras,fecha:1 5/07/25}} SE TIENE PLANEADO 22 PROYECTOS CONFORME EL INDICADOR		44.44444		Se registro en MIDS pero no migro a SRFT	105.05	Validado
2024	5	Palmar de Bravo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	191070	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	53.84615	{just1:{ciclo:2024, trim:5,just:Otras causas,usuario:jos elcabreras,fecha:1 5/07/25}} AL TRIMESTRE SE TIENEN 28 PROYECTOS PLANEADOS EN EL INDICADOR		53.84615	{just1:{ciclo:2024, trim:5,just:Otras causas,usuario:jos elcabreras,fecha:1 5/07/25}} AL TRIMESTRE SE TIENEN 28 PROYECTOS PLANEADOS EN EL INDICADOR		51.11111		Se registro en MIDS pero no migro a SRFT	105.35	Validado
2024	5	Palmar de Bravo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	3.84615	{just1:{ciclo:2024, trim:5,just:Otras causas,usuario:jos elcabreras,fecha:1 5/07/25}} AL TRIMESTRE SE TIENE PLANEADO 2 PROYECTOS DEL INDICADOR		3.84615	{just1:{ciclo:2024, trim:5,just:Otras causas,usuario:jos elcabreras,fecha:1 5/07/25}} AL TRIMESTRE SE TIENE PLANEADO 2 PROYECTOS DEL INDICADOR		4.44444		Meta cumplida	86.54	Validado
2024	5	Palmar de Bravo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	187235	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{just1:{ciclo:2024, trim:5,just:Otras causas,usuario:jos elcabreras,fecha:1 5/07/25}} SE TIENE PLANEADO ESTE RECURSO MINISTRADO PARA SER EJERCIDO EN EL TRIMESTRE DEL EJERCICIO EN EL INDICADOR		100	{just1:{ciclo:2024, trim:5,just:Otras causas,usuario:jos elcabreras,fecha:1 5/07/25}} SE TIENE PLANEADO ESTE RECURSO MINISTRADO PARA SER EJERCIDO EN EL TRIMESTRE DEL EJERCICIO EN EL INDICADOR		100		100	Validado	
2024	5	Palmar de Bravo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	189815	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{just1:{ciclo:2024, trim:5,just:Otras causas,usuario:jos elcabreras,fecha:1 5/07/25}} LOS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FONDO EN EL TRIMESTRE SE PLANEAN EJERCER CONFORME EL INDICADOR		100	{just1:{ciclo:2024, trim:5,just:Otras causas,usuario:jos elcabreras,fecha:1 5/07/25}} LOS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FONDO EN EL TRIMESTRE SE PLANEAN EJERCER CONFORME EL INDICADOR		100		100	Validado	
2024	5	Palmar de Bravo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	189870	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	{(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1}*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	7.60891	{just1:{ciclo:2024, trim:5,just:Otras causas,usuario:jos elcabreras,fecha:1 5/07/25}} SE TIENE PLANEADO ESTE RECURSO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO		7.60891	{just1:{ciclo:2024, trim:5,just:Otras causas,usuario:jos elcabreras,fecha:1 5/07/25}} SE TIENE PLANEADO ESTE RECURSO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO		22.96864		301.87	Validado	



INDICADORES INFORME DEFINITIVO 2024																										
Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2024	5	Palmar de Bravo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	190222	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	3.39912	{just1:({ciclo:2024, trim:5,just:Otras causas,usuario:jos elcabreras,fecha:1 5/07/25))	SE TIENE PLANEADO ESTE RECURSO MINISTRADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO PARA EJERCER CONFORME A LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS	3.39912	{just1:({ciclo:2024, trim:5,just:Otras causas,usuario:jos elcabreras,fecha:1 5/07/25))	SE TIENE PLANEADO ESTE RECURSO MINISTRADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO PARA EJERCER CONFORME A LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS	3.73981			90.89	Validado
2024	5	Palmar de Bravo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	194772	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	38.01296	{just1:({ciclo:2024, trim:5,just:Otras causas,usuario:jos elcabreras,fecha:2 4/07/25))	SE TIENE PLANEADO ESTE RECURSO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	38.01296	{just1:({ciclo:2024, trim:5,just:Otras causas,usuario:jos elcabreras,fecha:2 4/07/25))	SE TIENE PLANEADO ESTE RECURSO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	13.77325	Programación original deficiente	Existe Variacion	36.23	Validado
2024	5	Palmar de Bravo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	194773	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	3.28133	{just1:({ciclo:2024, trim:5,just:Otras causas,usuario:jos elcabreras,fecha:1 5/07/25))	SE TIENE PLANEADO ESTE RECURSO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	3.28133	{just1:({ciclo:2024, trim:5,just:Otras causas,usuario:jos elcabreras,fecha:1 5/07/25))	SE TIENE PLANEADO ESTE RECURSO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	3.38252		En este ejercicio 2024 se cumplimiento de obligaciones financieras Ante Conagua	103.08	Validado
2024	5	Palmar de Bravo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	194774	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	4.71701	{just1:({ciclo:2024, trim:5,just:Otras causas,usuario:jos elcabreras,fecha:1 5/07/25))	SE TIENE PLANEADO ESTE RECURSO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	4.71701	{just1:({ciclo:2024, trim:5,just:Otras causas,usuario:jos elcabreras,fecha:1 5/07/25))	SE TIENE PLANEADO ESTE RECURSO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	0	No se asignaron recursos este ejercicio	0	Validado	
2024	5	Palmar de Bravo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	194775	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local	(Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	4.1484	{just1:({ciclo:2024, trim:5,just:Otras causas,usuario:jos elcabreras,fecha:1 5/07/25))	SE TIENE PLANEADO ESTE RECURSO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	4.1484	{just1:({ciclo:2024, trim:5,just:Otras causas,usuario:jos elcabreras,fecha:1 5/07/25))	SE TIENE PLANEADO ESTE RECURSO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	0		0	Validado	
2024	5	Palmar de Bravo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	194776	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	5.8853	{just1:({ciclo:2024, trim:5,just:Otras causas,usuario:jos elcabreras,fecha:2 4/07/25))	SE TIENE PLANEADO ESTE RECURSO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	5.8853	{just1:({ciclo:2024, trim:5,just:Otras causas,usuario:jos elcabreras,fecha:2 4/07/25))	SE TIENE PLANEADO ESTE RECURSO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	48.32851		Meta Alcanzada	821.17	Validado
2024	5	Palmar de Bravo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	194777	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	19.33599	{just1:({ciclo:2024, trim:5,just:Otras causas,usuario:jos elcabreras,fecha:2 4/07/25))	SE TIENE PLANEADO ESTE RECURSO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	19.33599	{just1:({ciclo:2024, trim:5,just:Otras causas,usuario:jos elcabreras,fecha:2 4/07/25))	SE TIENE PLANEADO ESTE RECURSO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	25.07457		Meta Alcanzada	129.68	Validado

