



GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027
PALMAR DE BRAVO
escribiendo un nuevo porvenir

2025 "AÑO DE LA MUJER INDIGENA"

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

OFICIO NO: PM-316/2025

ASUNTO: El que se indica

FECHA: 15 DE OCTUBRE 2025


CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE:



Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los folios de las obras de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C. JUAN CARLOS VARILLAS LIMA


PRESIDENTE MUNICIPAL DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA

C.c.p. Archivo.

escribiendo un nuevo porvenir

AVENIDA CONSTITUCIÓN No. 1. COLONIA CENTRO
PALMAR DE BRAVO, PUE. C.P. 75500
TELÉFONO: 249-690-9268

MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 PRIMER TRIMESTRE 2025
 DESTINO DE GASTO
 FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250202532394	20789	25001	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 13 PONIENTE ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 5 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	SAN MIGUEL XALTEPEC	\$ 3,156,981.01	\$ 3,155,691.60	\$ 3,155,691.60	\$ 3,155,691.60	\$ 3,155,691.60	\$ 3,155,691.60	\$ 3,155,691.60	100.00%	100.00%	1,749	M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE250302581434	115439	25003	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AMOZOQUILLO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	AMOZOQUILLO	\$ 665,753.42	\$ 664,267.75	\$ 664,267.75	\$ 664,267.75	\$ 664,267.75	\$ 664,267.75	\$ 664,267.75	100.00%	100.00%	905	ML	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE250202548222		25005	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS COMUNITARIOS EN EL BARRIO "EL CALVARIO" EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO.	PALMAR DE BRAVO	\$ 655,518.88	\$ 654,516.47	\$ 654,516.47	\$ 654,516.47	\$ 654,516.47	\$ 654,516.47	\$ 654,516.47	100.00%	100.00%	109	Metros cuadrados de construcción	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE250202532390	46780	25007	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO ALVAREZ MONTIEL, CON C.C.T. 21DIN00827 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	PALMAR DE BRAVO	\$ 1,037,274.06	\$ 1,036,198.14	\$ 1,036,198.14	\$ 1,036,198.14	\$ 1,036,198.14	\$ 1,036,198.14	\$ 1,036,198.14	100.00%	100.00%	78.88	M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE250202532391	46981	25006	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE LOS ALDUCINES ENTRE CALLE 9 NTE Y CALLE 11 NTE, EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	CUESTA BLANCA	\$ 2,157,246.79	\$ 2,153,974.61	\$ 2,153,974.61	\$ 2,153,974.61	\$ 2,153,974.61	\$ 2,153,974.61	\$ 2,153,974.61	100.00%	100.00%	1,048.20	M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE250202532392	46528	25009	REHABILITACION CON SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO SUR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "NIÑOS HEROES" C.C.T. 21DTV0207Z DE LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	LA PURISIMA	\$ 261,674.66	\$ 259,809.87	\$ 259,809.87	\$ 259,809.87	\$ 259,809.87	\$ 259,809.87	\$ 259,809.87	100.00%	100.00%	342	M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE250302581422	114273	25010	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL TIPO "C" EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL SANTA CRUZ OCOTLAN CON C.C.T. 21KIN1714F, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OCOTLAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	SANTA CRUZ OCOTLAN	\$ 707,141.32	\$ 704,122.22	\$ 704,122.22	\$ 704,122.22	\$ 704,122.22	\$ 704,122.22	\$ 704,122.22	100.00%	100.00%	74.88	M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE250302581431	114966	25011	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL SANTA CRUZ OCOTLAN CON C.C.T. 21KIN1714F, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OCOTLAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	SANTA CRUZ OCOTLAN	\$ 790,593.57	\$ 786,120.64	\$ 786,120.64	\$ 786,120.64	\$ 786,120.64	\$ 786,120.64	\$ 786,120.64	100.00%	100.00%	160.00	ML	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE250202540932	46075	25012	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE 9 NORTE Y POZO DE AGUA CONOCIDO COMO "CAMPO DE BEISBOL", EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	PALMAR DE BRAVO	\$ 1,037,252.07	\$ 1,035,466.54	\$ 1,035,466.54	\$ 1,035,466.54	\$ 1,035,466.54	\$ 1,035,466.54	\$ 1,035,466.54	100.00%	100.00%	425	ML	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE250202540931	46917	25014	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO RAMIREZ CONTRERAS, CON C.C.T. 21DIN0430J UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA DE VICTORIA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	BELLAVISTA DE VICTORIA	\$ 1,049,938.17	\$ 1,047,952.79	\$ 1,047,952.79	\$ 1,047,952.79	\$ 1,047,952.79	\$ 1,047,952.79	\$ 1,047,952.79	100.00%	100.00%	78.88	M2	OBRA TERMINADA AL 100%

RECIBIDO
 F-41/ASR/COR
 15 OCT 2025
 Coordinación General de Desarrollo Regional

(Firma manuscrita)


MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
PRIMER TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250202543672	45657	25015	REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO CON BALASTRO, LIMPIEZA, DESAZOLVE DE LODOS, RETIRO DE LODOS DE LOS SIGUIENTES CAMINOS AFECTADOS POR LAS LLUVIAS ATÍPICAS DE 21 DE ABRIL DE 2025: CAMINO AL PANTEÓN NUEVO CON UNA LONGITUD DE 1.8 KM, PROLONGACIÓN DE CALLE 4 SUR CON UNA LONGITUD DE 2.0 KM, ASÍ COMO EL CAMINO QUE COMUNICA A LA COLONIA LA LUZ DE 1 KM LONGITUD, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA.	SAN MIGUEL XALTEPEC	\$ 1,849,564.09	\$ 1,845,689.99	\$ 1,845,689.99	\$ 1,845,689.99	\$ 1,845,689.99	\$ 1,845,689.99	\$ 1,845,689.99	100.00%	100.00%	3,840	M3	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE250202540933	47246	25017	PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE E.C. JESUS NAZARENO (TECAMACHALCO-CAÑADA MORELOS) Y CALLE 7 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE JESUS NAZARENO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA.	JESUS NAZARENO	\$ 3,118,481.81	\$ 3,113,475.52	\$ 3,113,475.52	\$ 3,113,475.52	\$ 934,042.66	\$ 934,042.66	\$ 934,042.66	30.00%	37.35%	2,142.16	M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE250202532393	47434	25018	REHABILITACIÓN Y SECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO GUADALUPE Y BARRIO LA ASUNCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA.	PALMAR BRAVO DE	\$ 2,764,159.08	\$ 2,761,888.06	\$ 2,761,888.06	\$ 2,761,888.06	\$ 828,566.42	\$ 828,566.42	\$ 828,566.42	64.33%	100.00%	813.18	ML	OBRA TERMINADA AL 100% Falta por pagar Su finiquito
PUE250302581412	56022	25019	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES 2 ORIENTE Y 2 PONIENTE CON UNA LONGITUD 1,360 M EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA	PALMAR BRAVO DE	\$ 3,327,726.95	\$ 3,153,500.53	\$ 3,153,500.53	\$ 3,153,500.53	\$ 1,845,926.21	\$ 1,845,926.21	\$ 1,845,926.21	58.53%	87.64%	1,200.00	ml	OBRA EN PROCESO
PUE250302581436	115484	25020	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ECO. I. MADERO Y CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE 2 NORTE Y EC. TECAMACHALCO- CAÑADA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA	CUACNOPALAN	\$ 3,150,239.91	\$ 3,138,367.51	\$ 3,138,367.51	\$ 3,138,367.51	\$ 2,126,324.21	\$ 2,126,324.21	\$ 2,126,324.21	67.75%	100.00%	7,852.61	M2	OBRA TERMINADA AL 100% falta pagar Su finiquito
PUE250302595732	5081	25021	SERVICIOS PROFESIONALES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA ESTUDIO DE RED HIDRAULICAS EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	PALMAR BRAVO DE	\$ 348,000.81	\$ 346,505.05	\$ 346,505.05	\$ 346,505.05	\$ 346,505.05	\$ 346,505.05	\$ 346,505.05	100.00%	100.00%	1.00	Pza	Accion Terminada al 100%
PUE250302581433	100911	25022	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 13 ORIENTE ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 5 SUR, EN LA LOCALIDAD DE JESÚS NAZARENO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA	JESÚS NAZARENO	\$ 2,349,729.83	\$ 2,346,691.01	\$ 1,627,547.42	\$ 1,627,547.42	\$ 1,627,547.42	\$ 1,627,547.42	\$ 1,627,547.42	100.00%	100.00%	\$ 1,355.73	M2	OBRA TERMINADA AL 100% falta pagar Su finiquito
PUE250302581416	11471	25023	REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL SAN AGUSTIN UBICADO EN AVENIDA 2 ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA.	PALMAR BRAVO DE	\$ 3,079,004.58	\$ 3,079,004.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00	0	O	Proyecto en Proceso
PUE250302581424	100913	25024	REHABILITACIÓN CON ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS CALLES PRIVADA DE LA CONSTITUCIÓN Y CALLES NORTE, DE LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA	PALMAR BRAVO DE	\$ 3,030,136.48	\$ 3,028,478.86	\$ 3,028,478.86	\$ 3,028,478.86	\$ 2,210,059.52	\$ 2,210,059.52	\$ 2,210,059.52	72.91%	100.00%	930.00	M2	OBRA TERMINADA AL 100% falta pagar Su finiquito

RECIBIDO
4158/CGDR
Coordinación General de
Desarrollo Urbano
15 OCT 2025
PUEBLA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO

[Firma manuscrita]

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO / RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE AGENDADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250302581423	100916	25025	REHABILITACIÓN DE LOS SIGUIENTES CAMINOS AFECTADOS POR LAS LLUVIAS POR LAS LLUVIAS ATÍPICAS ; CALLE 17 SUR CON UNA LONGITUD DE 1.75 KM, CALLE 10 SUR CON UNA LONGITUD DE 2.0 KM, CALLE 15 NORTE CON UNA LONGITUD DE .98 KM, CALLE 3 SUR CON UNA LONGITUD DE 2 KM ASÍ COMO LA CALLE 5 NORTE CON UNA LONGITUD DE 1.16 KM EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA	LA PURÍSIMA DE BRAVO	\$ 2,065,888.72	\$ 2,058,983.53	\$ 2,058,983.53	\$ 2,058,983.53	\$ 2,058,983.53	\$ 2,058,983.53	\$ 2,058,983.53	100.00%	100.00%	1,580.00	M2	OBRA TERMINADA AL 100% falta pagar Su finiquito
PUE250302581419	116706	25026	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO RANCHO DE VERA, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE VERA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA.	RANCHO DE VERA	\$ 242,844.29	\$ 239,319.73	\$ 239,319.73	\$ 239,319.73	\$ 239,319.73	\$ 239,319.73	\$ 239,319.73	100.00%	100.00%	1	Lote	OBRA TERMINADA AL 100% Unidad de Medida para esta obra es Lote ya que Rehabilitación del Tanque Elevado de Distribución de Agua Potable
PUE250302581432	116381	25027	REHABILITACION DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ENCRUCIADA 2DA SECCION, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	ENCRUCIADA 2DA SECCION	\$ 209,776.72	\$ 208,258.96	\$ 208,258.96	\$ 208,258.96	\$ 208,258.96	\$ 208,258.96	\$ 208,258.96	100.00%	100.00%	1	Pza	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE250302581414	117304	25031	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CALLEJON BARRANCA PONIENTE ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE 9 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA	CUESTA BLANCA	\$ 1,377,480.34	\$ 1,375,047.81	\$ 1,375,047.81	\$ 1,375,047.81	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	100.00%	530.86	M2	OBRA TERMINADA AL 100% falta pagar Su finiquito
PUE250302581425	117477	25032	REHABILITACION DE REDES SANITARIAS MEDIANTE DESAZOLVE CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN DE LÍQUIDOS, LODOS Y SÓLIDOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL XALTEPEC Y SANTA CRUZ OCOTLAN, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	SANTA CRUZ Y OCOTLAN	\$ 612,182.82	\$ 609,620.76	\$ 609,620.76	\$ 609,620.76	\$ 609,620.76	\$ 609,620.76	\$ 609,620.76	100.00%	100.00%	5	Lote	OBRA TERMINADA AL 100% Unidad de Medida para esta obra es Lote ya que es DESAZOLVE CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN
PUE250302581417	117961	25033	REHABILITACIÓN DE REDES SANITARIAS MEDIANTE DESAZOLVE CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN EL BARRIO GUADALUPE, BARRIO EL CALVARIO, BARRIO LA ASUNCIÓN, BARRIO EL CARMEN Y ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA.	PALMAR DE BRAVO	\$ 449,707.76	\$ 447,819.28	\$ 447,819.28	\$ 447,819.28	\$ 447,819.28	\$ 447,819.28	\$ 447,819.28	100.00%	100.00%	5	Lote	OBRA TERMINADA AL 100% Unidad de Medida para esta obra es Lote ya que es DESAZOLVE CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN
PUE250302581430	114984	25035	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE E.C. TECAMACHALCO - CAÑADA MORELOS Y LA CALLE 3 PTE. DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA.	SAN MIGUEL XALTEPEC	\$ 1,727,495.36	\$ 1,727,495.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00	0	Proyecto en Proceso
PUE250302581421	118434	25044	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE LAS PALMAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PILETAS, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, ESTADO DE PUEBLA	SAN FRANCISCO PILETAS	\$ 3,158,772.06	\$ 3,156,617.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00	0	Proyecto en Proceso
PUE250302581426	115297	25048	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA E.C. TECAMACHALCO- CAÑADA MORELOS Y LA CALLE 3 PTE. DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA	SAN MIGUEL XALTEPEC	\$ 2,474,365.83	\$ 2,468,538.26	\$ 2,468,538.26	\$ 2,468,538.26	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	60.36%	2,000.00	m2	Proyecto en Proceso



[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
PRIMER TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO / RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250302581428	100918	25049	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 17 DE NOVIEMBRE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+260 CON INTERSECCIÓN CON AVENIDA PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL SABINAL, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA - 100918	SANTA ISABEL SABINAL	\$ 2,892,764.81	\$ 2,522,750.03	\$ 2,522,750.03	\$ 2,522,750.03	\$ 756,825.01	\$ 756,825.01	\$ 756,825.01	30.00%	61.05%	1,000.00	m2	Proyecto en Proceso
PUE250302581418	100919	25050	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DEL CAMINO A LA MINA, CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 2 DE ABRIL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA	SAN MIGUEL XALTEPEC	\$ 1,551,696.03	\$ 1,551,696.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	1,084.26	ML	Proyecto en Proceso
PUE250302581420	115688	25052	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE DE LA AV. REFORMA SUR, ENTRE CALLE NACIONAL Y ACCESO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONTERROSAS, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA	SAN ISIDRO MONTERROSAS	\$ 2,705,268.05	\$ 2,705,268.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00	O	Proyecto en Proceso
PUE250302581429	118617	25054	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO S/N DE LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE BRAVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO	LA PURISIMA DE BRAVO	\$ 2,800,033.75	\$ 2,800,033.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00	O	Proyecto en Proceso de Contratacion
PUE250302581427	117826	25065	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN CALLE 5 SUR EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA DE BRAVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	LA PURÍSIMA DE BRAVO	\$ 1,202,605.58	\$ 1,202,605.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00	O	Proyecto en Proceso de Contratacion
PUE250302581435	118272	25078	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	CUESTA BLANCA	\$ 2,285,817.69	\$ 2,285,817.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00	O	Proyecto en Proceso de Contratacion
PUE250302581415	118349	25082	REHABILITACION DE REDES SANITARIAS MEDIANTE DESAZOLVE CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN DE LÍQUIDOS, EN LAS LOCALIDADES DE CUESTA BLANCA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	CUESTA BLANCA	\$ 422,435.16	\$ 422,435.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00	O	Proyecto en Proceso de Contratacion
PUE250302581413	118083	25085	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN BARRIO LOS LOPEZ DE LA CUESTA BLANCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	CUESTA BLANCA	\$ 908,375.84	\$ 908,375.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00	O	Proyecto en Proceso de Contratacion

RECIBIDO
F/1/SE/SGOR
Coordinación General de Desarrollo Regional
15 OCT 2025
PUEBLA
Secretaría de Hacienda y Crédito Público


FORTAMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP		No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO / RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250102529111		25002	Construccion de parque infantil, Modulos Sanitarios y urbanizacion en la unidad deportiva de la Localidad de Palmar de Bravo, Municipio de Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	\$ 3,153,330.49	\$ 3,886,198.92	\$ 3,886,198.92	\$ 3,886,198.92	\$ 3,886,198.92	\$ 3,886,198.92	\$ 3,886,198.92	100.00%	100.00%	2,650.00	m2	OBRA TERMINADA AL 100%
TMP_PUE250302603399		25004	REHABILITACIÓN DEL SALÓN DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	LA PURISIMA	\$ 3,050,699.83	\$ 3,048,712.49	\$ 3,048,712.49	\$ 3,048,712.49	\$ 3,048,712.49	\$ 3,048,712.49	\$ 3,048,712.49	100.00%	100.00%	884.28	Metros cuadrados de construcción	OBRA TERMINADA AL 100%

[Firma manuscrita]

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO / RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACTUALIZADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250202548222		25005	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS COMUNITARIOS EN EL BARRIO "EL CALVARIO" EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO.	PALMAR BRAVO DE	\$ 655,518.88	\$ 654,516.47	\$ 654,516.47	\$ 654,516.47	\$ 654,516.47	\$ 654,516.47	\$ 654,516.47	100.00%	100.00%	109.00	Metros cuadrados de construcción	OBRA TERMINADA AL 100%
TMP_PUE250302603206		25028	REHABILITACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DEL CORREDOR PÚBLICO, DENOMINADO LOS PORTALES, UBICADO EN EL PRIMER CUADRO DE LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	PALMAR BRAVO DE	\$ 3,140,139.04	\$ 3,138,870.18	\$ 3,138,870.18	\$ 3,138,870.18	\$ 3,138,870.18	\$ 3,138,870.18	\$ 3,138,870.18	100.00%	100.00%	410.00	Metros cuadrados de construcción	OBRA TERMINADA AL 100%
TMP_PUE250302603224		25029	CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO Y BIENVENIDA EN LA LOCALIDAD DE JESUS NAZARENO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA.	JESUS NAZARENO	\$ 1,701,007.06	\$ 1,697,112.56	\$ 1,697,112.56	\$ 1,697,112.56	\$ 1,697,112.56	\$ 1,697,112.56	\$ 1,697,112.56	100.00%	100.00%	63.00	Metros cuadrados de construcción	OBRA TERMINADA AL 100%
TMP_PUE250302603402		25030	REHABILITACIÓN DE ESPACIO DESTINADO A CUARTO MULTISENSORIAL Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES CON GUÍAS PODOTÁCTILES EN LA INSTALACIONES DEL CRIP MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	PALMAR BRAVO DE	\$ 384,659.02	\$ 381,974.38	\$ 381,974.38	\$ 381,974.38	\$ 381,974.38	\$ 381,974.38	\$ 381,974.38	100.00%	100.00%	62.00	Metros cuadrados	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE250302603403		25051	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD DE LOMA BELLA (LOMA DEL PATO), MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA.	LOMA BELLA DEL	\$ 670,864.97	\$ 669,356.45	\$ 669,356.45	\$ 669,356.45	\$ 669,356.45	\$ 669,356.45	\$ 669,356.45	30.00%	80.81%	35.00	Metros cuadrados de construcción	OBRA EN PROCESO

ATENTAMENTE

C. Juan Carlos Verjiles Lima
 Presidente Municipal de Palmar de Bravo, Puebla



[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2025

FAISMUN								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	En este Trimestre no se planearon otros proyectos
	2do. Trimestre	2.86	1	35	0.00	0	10	Los proyectos se encuentran en proceso de registro y revision en el sistema SIFAIS
	3er. Trimestre	2.99	2	67	5.26	2	38	Meta Cumplida
	4to. Trimestre	2.99	2	67				
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0	0.00	0	0	Los proyectos se encuentran en proceso de registro y revision en el sistema SIFAIS
	2do. Trimestre	62.86	22	35	30.00	3	10	Los proyectos se encuentran en proceso de registro y revision en el sistema SIFAIS
	3er. Trimestre	64.18	43	67	65.79	25	38	Los proyectos se encuentran en proceso de registro y revision en el sistema SIFAIS
	4to. Trimestre	64.18	43	67				
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	Los proyectos se encuentran en proceso de registro y revision en el sistema SIFAIS
	2do. Trimestre	34.29	12	35	70.00	7	10	Los proyectos se encuentran en proceso de registro y revision en el sistema SIFAIS
	3er. Trimestre	32.84	22	67	28.95	11	38	Los proyectos se encuentran en proceso de registro y revision en el sistema SIFAIS
	4to. Trimestre	32.84	22	67				

MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) *100	1er. Trimestre	25.00	11,972,625.00	47,890,500.00	25.00	11,972,625.00	47,890,500.00	Recurso Transferido
	2do. Trimestre	50.00	23,945,250.00	47,890,500.00	50.00	23,945,250.00	47,890,500.00	Recurso Transferido
	3er. Trimestre	75.00	35,917,875.00	47,890,500.00	75.00	35,917,875.00	47,890,500.00	Recurso Transferido
	4to. Trimestre	100.00	47,890,500.00	47,890,500.00				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial) *100	1er. Trimestre	6.13	2,936,905.70	47,890,500.00	6.13	2,936,905.70	47,890,500.00	Meta Alcanzada. Los expedientes se encuentran en proceso de Validación en las dependencias Normativas
	2do. Trimestre	45.00	21,550,725.00	47,890,500.00	45.00	21,550,725.00	47,890,500.00	
	3er. Trimestre	70.00	33,523,350.00	47,890,500.00	49.31	23,615,133.80	47,890,500.00	
	4to. Trimestre	100.00	47,890,500.00	47,890,500.00				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	3.68	23,945,250.00	6,500,000.00	3.68	23,945,250.00	6,500,000.00	
	4to. Trimestre	3.68	47,890,500.00	13,000,000.00				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	

MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)


INDICADORES 2025

FORTAMUN								
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	1.65	95,982,162.00	94,422,783.84				
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	30.01	7,185,038.00	23,945,250.00		1,990,306.60	23,945,250.00	El H. Ayuntamiento fomenta la buena Administración
	4to. Trimestre	30.01	14,370,076.10	47,890,500.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	3.92	937,589.50	23,945,250.00	1.65	396,449.00	23,945,250.00	Se trabaja para la regulación de los pagos
	4to. Trimestre	3.92	1,875,179.00	47,890,500.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	23,945,250.00	0.00	0.00	23,945,250.00	No se asignaron recursos este ejercicio
	4to. Trimestre	0.00	0.00	47,890,500.00				
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	

MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2025

FORTAMUN								
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	23,945,250.00	0.00	0.00	23,945,250.00	No se asignaron recursos este ejercicio
	4to. Trimestre	0.00	0.00	47,890,500.00				
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	10.94	2,620,694.90	23,945,250.00	33.47	8,015,533.60	23,945,250.00	Los expedientes se encuentran en proceso de Validacion en las dependencias Normativas
	4to. Trimestre	10.94	5,241,389.80	47,890,500.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	25.33	6,065,765.50	23,945,250.00	0.00	0.00	23,945,250.00	Los proyectos se encuentran en proceso de revision en la dependencia para su validacion
	4to. Trimestre	25.33	12,131,531.10	47,890,500.00				



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recur	Tipo de Recurs	Clave Ramo	Modalidad	Programa presi	Programa Fon	Institucion Eje	Rendimiento F	Reintegr	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Mi	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones			
21	110	1	2025	2	33 I		4 FAISMUN Fon		1	9318.24	0												Modulo en proceso			
		2										1	332	1800000	1000000	500000	346505.05	346505.05	346505.05	346505.05			Gastos Indirectos 3%			
		2										1	441	2000000	0	0	0	0	0	0	0			Mejoramiento de Vivienda Cuarto Dormitorio y Techos Firmes en diferentes localidades.		
		2										2	515	1700000	0	0	0	0	0	0	0			Prodlm (Adquisicion de SoftWare y Hardware)		
		2										2	612	6325578.5	6325895.02	5000000	3834203.66	3323196.66	3323196.66	3323196.66				Construcción de Techado en Plaza Civica, Rehabilitacion de Canchas de Usos Multiples y Aulas		
																									Rehabilitacion de Linea de Conduccion y Ampliaciones de Red de Distribucion de Agua Potable, Rehabilitacion y	
																									Equipamiento de de Pozos Profundo Agua Potable, Cisternas, Saneamiento de Red de Alcantarillado Sanitario y	
		2											2	613	26800000	26800000	25500000	9415479.37	7122711.65	7122711.65	7122711.65				Ampliaciones de Red Alcantarillado Sanitario	
		2											2	614	39625578.5	39625578.5	35436350.47	22216400.44	17600009.18	17600009.18	17600009.18				Construcción de Pavimento con Adocreto, Concretos Hidráulicos y Caminos Sacacosechas	
		2											2	615	6000000	6009001.72	6009001.72	5624605.74	2126324.21	2126324.21	2126324.21				Construcción de Pavimento Asfaltico en Caminos Rurales	
21	110	2										2	622	5000000	9500000	8000316.52	0	0	0	0	0			Construcción de Mercado y Rehabilitación de Salón de Usos Múltiples		
		1	2025	2	33 I		5 FORTAMUN_		1	602.31	0												Modulo en proceso			
		2										1	283	1913692	1913692	800000	0	0	0	0	0			Adquisición De Uniformes Y Equipo Para Seguridad Pública Municipal		
		2										1	311	7980000	7980000	6500000	5887074.62	5887074.62	5887074.62	5887074.62				Pago por Consumo de Energía Eléctrica a CFE		
		2										1	334	1761466	1761466	500000	97725	97725	97725	97725				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		
		2										1	358	0	1640000	1640000	1640000	1640000	1640000	1640000				Servicio de Relleno Sanitario		
		2										1	392	1875179	1875179	1500000	785267	785267	785267	785267				Pago por Derechos del uso o aprovechamiento de aguas Nacionales (CONAGUA)		
		2										1	529	0	459559.54	459559.54	459559.54	0	0	0	0				Equipamiento de Mobiliario en Escuelas	
		2										2	541	3702942	3702942	2000000	0	0	0	0	0				Adquisición De Vehículos Patrulla Para Seguridad Pública Municipal 2025	
		2										2	612	8000000	1000000	1000000	0	0	0	0	0				Construcción de Aulas Didácticas y Plazas Cívicas	
		2										2	614	8112400	4112400	3191818.85	2080211.97	0	0	0	0				Construcción de Pavimento Empedrado, Concretos Hidráulicos	
		2										2	615	4241389.85	2000000	2000000	0	0	0	0	0				Rehabilitacion de Caminos	
		2																							Construccion de Salon de Usos Multiples, Rehabilitacion de Deportavia, Arco de Acceso a Municipio, Construcción De	
		2											2	622	5550000	15435338.77	12816573.92	15194523.34	11694542.19	11694542.19	11694542.19				Módulos Sanitarios Comunitario y Rehabilitación del Corredor Público Denominado Los Portales	
		2											2	624	2500000	2500000	0	0	0	0	0	0				Rehabilitacion de Alumbrado Publico
		2											1	853	2253431.15	3510525	3510525	3510525	3510525	3510525	3510525				Aportacion al Cereso y Convenio de Ambulancia	



[Handwritten signature]

DESTINO DEL GASTO																			TERCER TRIMESTRE 2025		
DETALLE_PROYECTO												AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECT	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	
2025	3	PUE240302423358	Proyecto de inversión	1021609.92	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1021609.92, modificado:1021609.92}}	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRIVADA 8 NORTE ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y 8 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 253805	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	253805	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.58, meta_modificada:683.58}}	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	Sin observaciones	
2025	3	PUE240302428554	Proyecto de inversión	1325550.2	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1325550.2, modificado:1325550.2}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 285794	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Palmar de Bravo	285794	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9103.5, meta_modificada:9103.5}}	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	Sin observaciones	
2025	3	PUE240302429700	Proyecto de inversión	1741416.51	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1741416.51, modificado:1741416.51}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CAMPO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA DE VICTORIA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 291101	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	291101	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.1, meta_modificada:374.1}}	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	Sin observaciones	
2025	3	PUE240302430049	Proyecto de inversión	2085122.3	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2085122.3, modificado:2085122.3}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 292493	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	292493	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}}	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	Sin observaciones	
2025	3	PUE240302435816	Proyecto de inversión	780000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780000.0, modificado:780000.0}}	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS XOCHIPILLI CCT 21EJN1023J EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 318910	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Palmar de Bravo	318910	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.88, meta_modificada:39.88}}	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	Sin observaciones	

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025																			
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_... GLOBAL_... APROBADO	DETALLE_PROYECTO				NUMERO - PROYECT	AVANCE_FINANCIERO									
					FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_... RESPONSABLE	TIPO_... PROGRAMA PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION_E... JECUTORA	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO
2025	3	PUE240402468983	Proyecto de inversión	1183200	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1183200.0, modificado:1183200.0}}	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIONES DE RED ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 350688	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}	0	0	0	0		{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE240402469719	Proyecto de inversión	918745.2	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:918745.2, modificado:918745.2}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE LA RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 352658	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Palmar de Bravo	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1113.05, meta_modificada:1113.05}}	0	0	0	0		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE240402469799	Proyecto de inversión	1839346.32	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1839346.32, modificado:1839346.32}}	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE OXIDACION DE LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 352808	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Palmar de Bravo	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	0	0	0	0		{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE240402469562	Proyecto de inversión	1123663.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1123663.24, modificado:1123663.24}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 352219	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1453.2, meta_modificada:1453.2}}	0	0	0	0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE240402469623	Proyecto de inversión	1082533.12	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1082533.12, modificado:1082533.12}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 SUR, DEL CADENAMIENTO 0240.00 AL 0323.40, ENTRE CALLE 13 PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL TECAMACHALCO CAÑADA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 352354	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:684.24, meta_modificada:684.24}}	0	0	0	0		{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	Validado avances	Sin observaciones




DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025																			
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_	FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO								
				GLOBAL_		NOMBRE	MUNICIPIO_	TIPO_	CLASIFICACION	INSTITUCION_E	NUMERO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
				APROBADO			RESPONSABLE	PROYECTO		JECUTORA	-	PROYECT	METAS						
2025	3	PUE240402470424	Proyecto de inversión	1152356.34	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1152356.34, modificado:1152356.34}}	REHABILITACIÓN DE SALON DE USOS MULTILES EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUDWING VAN BEETHOVEN, C.C.T.21DJN0016U, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 354702	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Palmar de Bravo	354702	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.53, meta_modificada:752.53}}	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.53, meta_modificada:752.53}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE240402469864	Proyecto de inversión	2476254.1	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2476254.1, modificado:2476254.1}}	ENTREGA DE SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA MEDIANTE LA RADIACIÓN SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA Y TEHUITZO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO. - 352940	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Palmar de Bravo	352940	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:126.0, meta_modificada:126.0}}	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:126.0, meta_modificada:126.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE240402469255	Proyecto de inversión	1955415	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1955415.0, modificado:1955415.0}}	PERFORACION DE POZO PARA LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE BRAVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 351387	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Palmar de Bravo	351387	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE240402469978	Acción	2763563.07	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2763563.07, modificado:2763563.07}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 353450	Palmar de Bravo	Otros Proyectos		Municipio de Palmar de Bravo	353450	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE240402469673	Proyecto de inversión	1489745.26	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1489745.26, modificado:1489745.26}}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA HORACIO GOMEZ CARRO C.C.T. 21EPRO800A EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 352558	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Palmar de Bravo	352558	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:73.11, meta_modificada:73.11}}	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:73.11, meta_modificada:73.11}}	Validado avances	Sin observaciones



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025																			
DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECT	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO
					modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:42588.42, modificado:42588.42), ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:969381.31, modificado:969381.31}}	MANTENIMIENTO Y DEZASOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 352227	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Palmar de Bravo	352227	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1154.0, meta_modificada:1154.0}}	0	0	0	0		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:0.0}}	Validado avances Sin observaciones
2025	3	PUE240402469568	Proyecto de inversión	1011969.73															



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025																				
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
				MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO _ PROYECT	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA
2025	3	PUE250202540931	Proyecto de inversión	1049938.17	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049938.17, modificado:1047952.79}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO RAMIREZ CONTRERAS, CON C.C.T. 21DJN0430J UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA DE VICTORIA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA - 46917	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Palmar de Bravo	46917	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.88, meta_modificada:78.88}}	1047952.79	1047952.79	1047952.79	1047952.79	1047952.79	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.88}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250202532393	Proyecto de inversión	2764159.08	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2764159.08, modificado:2761888.06}}	¿REHABILITACIÓN Y SECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO GUADALUPE Y BARRIO LA ASUNCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA.¿ - 47434	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Palmar de Bravo	47434	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:813.18, meta_modificada:813.18}}	2761888.06	2761888.06	1776721.66	1776721.66	1776721.66	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:813.18}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250202548222	Proyecto de inversión	655518.88	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655518.88, modificado:654516.47}}	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS COMUNITARIOS EN EL BARRIO "EL CALVARIO" EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO.	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Palmar de Bravo	25005	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:109.0, meta_modificada:109.0}}	654516.47	654516.47	654516.47	654516.47	654516.47	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:109.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302581412	Proyecto de inversión	3327726.95	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3327726.95, modificado:3153500.53}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES 2 ORIENTE Y 2 PONIENTE CON UNA LONGITUD 1,360 M EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA - 56022	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Palmar de Bravo	56022	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1369.24, meta_modificada:1369.24}}	3153500.53	3153500.53	1845926.21	1845926.21	1845926.21	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302581413	Proyecto de inversión	908375.84	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:908375.84, modificado:908375.84}}	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN BARRIO LOS LOPEZ DE LA CUESTA BLANCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 118083	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	118083	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	Sin observaciones



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025																			
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO									
					FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO _ PROYECT	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	FLUJO
2025	3	PUE250302581414	Proyecto de inversión	1377480.34	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1377480.34, modificado:1375047.81}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CALLEJON BARRANCA PONIENTE ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE 9 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA - 117304	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	117304	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.86, meta_modificada:530.86}}	1375047.81	1375047.81	0	0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.86}}	Validado avances Sin observaciones
2025	3	PUE250302581415	Proyecto de inversión	422435.16	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422435.16, modificado:422435.16}}	REHABILITACION DE REDES SANITARIAS MEDIANTE DESAZOLVE CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN DE LÍQUIDOS, EN LAS LOCALIDADES DE CUESTA BLANCA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 118349	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Palmar de Bravo	118349	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	0	0	0	0		{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Validado avances Sin observaciones
2025	3	PUE250302581416	Proyecto de inversión	3079004.58	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3079004.58, modificado:3079004.58}}	REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL SAN AGUSTIN UBICADO EN AVENIDA 2 ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA - 114711	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	114711	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}}	0	0	0	0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances Sin observaciones
2025	3	PUE250302581418	Proyecto de inversión	1551696.03	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1551696.03, modificado:1551696.03}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DEL CAMINO A LA MINA, CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 2 DE ABRIL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA - 100919	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Palmar de Bravo	100919	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1084.26, meta_modificada:1084.26}}	0	0	0	0		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances Sin observaciones
2025	3	PUE250302581420	Proyecto de inversión	2705268.05	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2705268.05, modificado:2705268.05}}	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE DE LA AV. REFORMA SUR, ENTRE CALLE NACIONAL Y ACCESO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONTERROSAS, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA - 115688	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Palmar de Bravo	115688	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:998.72, meta_modificada:998.72}}	2702322.69	2702322.69	0	0		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances Sin observaciones



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025																				
DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO										
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO - PROYECT	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA
2025	3	PUE250302581421	Proyecto de inversión	3158772.06	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3158772.06, modificado:3156617.09}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE LAS PALMAS , EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PILETAS, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, ESTADO DE PUEBLA - 118434	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	118434	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.83, meta_modificada:1.83)}	0	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302581424	Proyecto de inversión	3030136.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3030136.48, modificado:3028478.86}}	REHABILITACIÓN CON ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS CALLES PRIVADA DE LA CONSTITUCIÓN Y CALLE DOS NORTE, DE LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO,MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA - 100913	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	100913	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0)}	3028478.86	3028478.86	2210059.52	2210059.52	2210059.52	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302581425	Proyecto de inversión	612182.82	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612182.82, modificado:609620.76}}	REHABILITACION DE REDES SANITARIAS MEDIANTE DESAZOLVE CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN DE LÍQUIDOS, LODOS Y SÓLIDOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL XALTEPEC Y SANTA CRUZ OCOTLAN, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 117477	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Palmar de Bravo	117477	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:4.0, meta_modificada:4.0)}	609620.76	609620.76	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0)}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA AL 100% Unidad de Medida para esta obra es Lote ya que es DESAZOLVE CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN, trimestre:3.0, usuario:joselcabreras, fecha:2025-10-24}}
2025	3	PUE250302581426	Proyecto de inversión	2474365.83	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2474365.83, modificado:2468538.26}}	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA E.C. TECAMACHALCO-CAÑADA MORELOS Y LA CALLE 3 PTE. DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA - 115297	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	115297	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4970.0, meta_modificada:4970.0)}	2468538.26	2468538.26	2468538.26	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302581427	Proyecto de inversión	1202605.58	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1202605.58, modificado:1202605.58}}	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN CALLE 5 SUR EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA DE BRAVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 117826	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	117826	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0)}	0	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)}	Validado avances	Sin observaciones



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025																				
DETALLE_PROYECTO												AVANCE_FINANCIERO								
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECT	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2025	3	PUE250302581428	Proyecto de inversión	2892764.81	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2892764.81, modificado:2522750.03}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 17 DE NOVIEMBRE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+260 CON INTERSECCIÓN CON AVENIDA PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL SABINAL, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA - 100918	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	100918	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1638.0, meta_modificada:1638.0}}	2522750.03	2522750.03	756825.01	756825.01	756825.01	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302581429	Proyecto de inversión	2800033.75	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800033.75, modificado:2800033.75}}	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO S/N DE LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE BRAVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO - 118617	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Palmar de Bravo	118617	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302581430	Proyecto de inversión	1727495.36	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1727495.36, modificado:1727495.36}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE E.C. TECAMACHALCO - CAÑADA MORELOS Y LA CALLE 3 PTE. DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA. - 114984	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Palmar de Bravo	114984	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:553.5, meta_modificada:553.5}}	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302581431	Proyecto de inversión	790593.57	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:790593.57, modificado:786120.64}}	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL SANTA CRUZ Ocotlan con C.C.T. 21KIN1714F, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ Ocotlan, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 114966	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Palmar de Bravo	114966	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}	786120.64	786120.64	275113.64	275113.64	275113.64	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302581433	Proyecto de inversión	2349729.83	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2349729.83, modificado:2346691.01}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 13 ORIENTE ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 5 SUR, EN LA LOCALIDAD DE JESÚS NAZARENO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA - 100911	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	100911	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1355.73, meta_modificada:1355.73}}	2346691.01	2346691.01	1627547.42	1627547.42	1627547.42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1355.73}}	Validado avances	Sin observaciones




DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025																				
DETALLE_PROYECTO												AVANCE_FINANCIERO								
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO - PROYECT	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2025	3	PUE250302581435	Proyecto de inversión	2285817.69	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2285817.69, modificado:2285817.69}}	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 118272	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Palmar de Bravo	118272	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:768.04, meta_modificada:768.04}}	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302581436	Proyecto de inversión	3150239.91	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3150239.91, modificado:3138367.51}}	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE 2 NORTE Y EC. TECAMACHALCO-CAÑADA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA - 115484	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	115484	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7852.61, meta_modificada:7852.61}}	3138367.51	3138367.51	2126324.21	2126324.21	2126324.21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7852.61}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302603403	Proyecto de inversión	670864.97	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670864.97, modificado:669356.45}}	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD DE LOMA BELLA (LOMA DEL PATO), MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Palmar de Bravo	25051	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:49.5, meta_modificada:49.5}}	669356.45	669356.45	200806.93	200806.93	200806.93	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250202540933	Proyecto de inversión	3503420.97	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3503420.97, modificado:3113475.52}}	PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE E.C. (TECAMACHALCO-CAÑADA MORELOS) Y CALLE7 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE JESUS NAZARENO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA. - 47246	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	47246	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2142.16, meta_modificada:2142.16}}	3113475.52	3113475.52	3113475.52	3113475.52	3113475.52	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2142.16}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250202532390	Proyecto de inversión	1037274.06	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1037274.06, modificado:1036198.14}}	"CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO ALVAREZ MONTIEL, CON C.C.T. 21DJN00827 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA. - 46780	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Palmar de Bravo	46780	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.88, meta_modificada:78.88}}	1036198.14	1036198.14	1036198.14	1036198.14	1036198.14	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.88}}	Validado avances	Sin observaciones



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025																					
DETALLE_PROYECTO												AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECT	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	
2025	3	PUE250302581417	Proyecto de inversión	449707.76	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449707.76, modificado:447819.28}}	REHABILITACIÓN DE REDES SANITARIAS MEDIANTE DESAZOLVE CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN EL BARRIO GUADALUPE, BARRIO EL CALVARIO, BARRIO LA ASUNCIÓN, BARRIO EL CARMEN Y ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA - 117961	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Palmar de Bravo	117961	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	447819.28	447819.28	447819.28	447819.28	447819.28	447819.28	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA AL 100% Unidad de Medida para esta obra es Lote ya que es DESAZOLVE CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN, trimestre:3.0, usuario:joselcabreras, fecha:2025-10-24}}
2025	3	PUE250302581419	Proyecto de inversión	242844.29	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:242844.29, modificado:239319.73}}	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO RANCHO DE VERA, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE VERA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA. - 116706	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Palmar de Bravo	116706	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	239319.73	239319.73	239319.73	239319.73	239319.73	239319.73	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:Unidad de Medida para esta obra es Lote ya que Rehabilitación del Tanque Elevado de Distribución de Agua Potable, trimestre:3.0, usuario:joselcabreras, fecha:2025-10-22}}
2025	3	PUE250302581422	Proyecto de inversión	707141.32	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707141.32, modificado:704122.22}}	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL TIPO C EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL SANTA CRUZ OCOTLAN CON C.C.T. 21KIN1714F, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OCOTLAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 114273	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Palmar de Bravo	114273	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}}	704122.22	704122.22	704122.22	704122.22	704122.22	704122.22	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302581423	Proyecto de inversión	2065888.72	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2065888.72, modificado:2058983.53}}	SIGUIENTES CAMINOS AFECTADOS POR LAS LLUVIAS POR LAS LLUVIAS ATÍPICAS ; CALLE 17 SUR CON UNA LONGITUD DE 1.75 KM, CALLE 10 SUR CON UNA LONGITUD DE 2.0 KM, CALLE 15 NORTE CON UNA LONGITUD DE .98 KM, CALLE 3 SUR CON UNA LONGITUD DE 2 KM ASÍ COMO LA CALLE 5 NORTE CON UNA LONGITUD DE 1.16 KM EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar de Bravo	100916	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}}	2058983.53	2058983.53	2058983.53	2058983.53	2058983.53	2058983.53	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1580.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302581432	Proyecto de inversión	209776.72	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209776.72, modificado:208258.96}}	REHABILITACION DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ENCRUCIADA 2DA SECCION, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA - 116381	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Palmar de Bravo	116381	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	208258.96	208258.96	208258.96	208258.96	208258.96	208258.96	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	Validado avances	Sin observaciones



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025																				
DETALLE_PROYECTO												AVANCE_FINANCIERO								
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO _ PROYECT	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2025	3	PUE250302581434	Proyecto de inversión	665753.42	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:665753.42, modificado:664267.75}}	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AMOZOQUILLO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA - 115439	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Palmar de Bravo	115439	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:905.43, meta_modificada:905.43}}	664267.75	664267.75	664267.75	664267.75	664267.75	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:905.43}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302595732	Acción	348000.81	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:348000.81, modificado:346505.05}}	SERVICIOS PROFESIONALES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA ESTUDIO DE RED HIDRAULICAS EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 5081	Palmar de Bravo		Gastos Indirectos	Municipio de Palmar de Bravo	5081-GI	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	346505.05	346505.05	346505.05	346505.05	346505.05	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302603399	Proyecto de inversión	3050699.83	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050699.83, modificado:3048712.49}}	REHABILITACIÓN DEL SALÓN DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Palmar de Bravo	25004	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:884.28, meta_modificada:884.28}}	3048712.49	3048712.49	3048712.49	3048712.49	3048712.49	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:884.28}}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302603402	Proyecto de inversión	384659.02	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384659.02, modificado:381974.38}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIO DESTINADO A CUARTO MULTISENSORIAL Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES CON GUÍAS PODOTACTILES EN LA INSTALACIONES DEL CRIP MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Palmar de Bravo	25030	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}	381974.38	381974.38	381974.38	381974.38	381974.38	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302603206	Proyecto de inversión	3140139.04	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3140139.04, modificado:3138870.18}}	REHABILITACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DEL CORREDOR PÚBLICO, DENOMINADO LOS PORTALES, UBICADO EN EL PRIMER CUADRO DE LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Cultura y turismo	Municipio de Palmar de Bravo	25028	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:410.0, meta_modificada:410.0}}	3138870.18	3138870.18	3138870.18	3138870.18	3138870.18	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:410.0}}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025																	
DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO							
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECT	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
																	AVANCES_FISICOS
																	FLUJO
																	OBSERVACIONES_CAPTURISTA

2025	3	PUE250302603224	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701007.06, modificado:1697112.56}}	CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO Y BIENVENIDA EN LA LOCALIDAD DE JESUS NAZARENO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO; PUEBLA.	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Cultura y turismo	Municipio de Palmar de Bravo	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}	1697112.56	1697112.56	1697112.56	1697112.56	1697112.56	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:63.0}}	Validado / Registrado avances Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	---	--	-----------------	--	-------------------	------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	--	---



EJERCICIO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025																						
Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Palmar de Bravo	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	1004	Sin Especificar FAISMUN Fondo de Aportaciones para la	Sin Especificar	9318.24	0		Total del Programa Presupuestario	89251157	89260475.24	80445668.71	41437194.26	30518746.75	30518746.75	30518746.75		[["Dependencia Ejecutora":"Municipio de Palmar de Bravo", "Observación":"","Modulo en proceso"]]]
Palmar de Bravo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	1004	Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones FAISMUN Fondo de Aportaciones para la	Municipio de Palmar de Bravo			2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1700000	0	0	0	0	0	0	Validado	Prodim (Adquisicion de SoftWare y Hardware)
Palmar de Bravo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	1004	Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones FAISMUN Fondo de Aportaciones para la	Municipio de Palmar de Bravo			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1800000	1000000	500000	346505.05	346505.05	346505.05	346505.05	Validado	Gastos indirectos 3%
Palmar de Bravo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	1004	Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones FAISMUN Fondo de Aportaciones para la	Municipio de Palmar de Bravo			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	6000000	6009001.72	6009001.72	5624605.74	2126324.21	2126324.21	2126324.21	Validado	Construcción de Pavimento Asfáltico en Caminos Rurales
Palmar de Bravo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	1004	Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones FAISMUN Fondo de Aportaciones para la	Municipio de Palmar de Bravo			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	39625578.5	39625578.5	35436350.47	22216400.44	17600009.18	17600009.18	17600009.18	Validado	Construcción de Pavimento con Adocreto y Concretos Hidráulicos
Palmar de Bravo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	1004	Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones FAISMUN Fondo de Aportaciones para la	Municipio de Palmar de Bravo			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	26800000	26800000	25500000	9415479.37	7122711.65	7122711.65	7122711.65	Validado	Rehabilitacion de Linea de Conduccion y Ampliaciones de Red de Distribucion de Agua Potable, Rehabilitacion y Equipamiento de de Pozos Profundo Agua Potable, Cisternas, Saneamiento de Red de Alcantarillado Sanitario y Ampliaciones de Red Alcantarillado Sanitario
Palmar de Bravo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	1004	Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones FAISMUN Fondo de Aportaciones para la	Municipio de Palmar de Bravo			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	6325578.5	6325895.02	5000000	3834203.66	3323196.66	3323196.66	3323196.66	Validado	Construcción de Techado en Plaza Civica, Rehabilitacion de Canchas de Usos Múltiples y Aulas
Palmar de Bravo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	1004	Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones FAISMUN Fondo de Aportaciones para la	Municipio de Palmar de Bravo			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	5000000	9500000	8000316.52	0	0	0	0	Validado	Construcción de Mercado y Rehabilitación de Salón de Usos Múltiples
Palmar de Bravo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	1004	Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones FAISMUN Fondo de Aportaciones para la	Municipio de Palmar de Bravo			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	2000000	0	0	0	0	0	0	Validado	Mejoramiento de Vivienda Cuarto Dormitorio y Techos Firmes en diferentes localidades.
Palmar de Bravo	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	602.31	0		Total del Programa Presupuestario	47890500	47891102.31	35918477.31	29624886.47	23615133.81	23615133.81	23615133.81		[["Dependencia Ejecutora":"Municipio de Palmar de Bravo", "Observación":"","Modulo en proceso"]]]

EJERCICIO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025																						
Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Palmar de Bravo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN_	Municipio de Palmar de Bravo			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	2253431.15	3510525	3510525	3510525	3510525	3510525	3510525	Validado	Aportacion al Cereso y Convenio de Ambulancia
Palmar de Bravo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN_	Municipio de Palmar de Bravo			1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	1761466	1761466	500000	97725	97725	97725	97725	Validado	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos
Palmar de Bravo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN_	Municipio de Palmar de Bravo			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	7980000	7980000	6500000	5887074.62	5887074.62	5887074.62	5887074.62	Validado	Pago por Consumo de Energía Eléctrica a CFE
Palmar de Bravo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN_	Municipio de Palmar de Bravo			1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	1913692	1913692	800000	0	0	0	0	Validado	Adquisición De Uniformes Y Equipo Para Seguridad Pública Municipal
Palmar de Bravo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN_	Municipio de Palmar de Bravo			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	4241389.85	2000000	2000000	0	0	0	0	Validado	Rehabilitacion de Caminos
Palmar de Bravo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN_	Municipio de Palmar de Bravo			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	8112400	4112400	3191818.85	2050211.97	0	0	0	Validado	Construcción de Pavimento Empedrado, Concretos Hidráulicos
Palmar de Bravo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN_	Municipio de Palmar de Bravo			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	8000000	1000000	1000000	0	0	0	0	Validado	Construcción de Aulas Didácticas y Plazas Cívicas
Palmar de Bravo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN_	Municipio de Palmar de Bravo			2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2500000	2500000	0	0	0	0	0	Validado	Rehabilitacion de Alumbrado Publico
Palmar de Bravo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN_	Municipio de Palmar de Bravo			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	5550000	15435338.77	12816573.92	15194523.34	11694542.19	11694542.19	11694542.19	Validado	Construccion de Salon de Usos Multiples, Rehabilitacion de Deportavia, Arco de Acceso a Municipio, Construcción De Módulos Sanitarios Comunitario y Rehabilitación del Corredor Público Denominado Los Portales
Palmar de Bravo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN_	Municipio de Palmar de Bravo			1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	1640000	1640000	1640000	1640000	1640000	1640000	Validado	Servicio de Relleno Sanitario

EJERCICIO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025																						
Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Palmar de Bravo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN_	Municipio de Palmar de Bravo		1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos		1875179	1875179	1500000	785267	785267	785267	785267	Validado	Pago por Derechos del uso o aprovechamiento de aguas Nacionales (CONAGUA)
Palmar de Bravo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN_	Municipio de Palmar de Bravo		2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre		3702942	3702942	2000000	0	0	0	0	Validado	Adquisición De Vehículos Patrulla Para Seguridad Pública Municipal 2025
Palmar de Bravo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN_	Municipio de Palmar de Bravo		1 - Gasto corriente	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		0	459559.54	459559.54	459559.54	0	0	0	Validado	Equipamiento de Mobiliario en Escuelas



INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2025																										
Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	3	Palmar de Bravo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	199523	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)/Su matoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	32.83582			32.83582			28.94737	Otras causas	Los proyectos se encuentran en proceso de registro y revision en el sistema SIFAIS	113.43	Validado
2025	3	Palmar de Bravo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)/Su matoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	64.1791			64.1791			65.78947		Los proyectos se encuentran en proceso de registro y revision en el sistema SIFAIS	102.51	Validado
2025	3	Palmar de Bravo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	201490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)/Su matoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	2.98507			2.98507			5.26316	Otras causas	Meta Cumplida	56.72	Validado
2025	3	Palmar de Bravo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	196724	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75	{just1:({ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:joselc abreras,fecha:25/10/25})}		75	{just1:({ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:joselc abreras,fecha:25/10/25})}		49.31069	Otras causas		65.75	Validado
2025	3	Palmar de Bravo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	200327	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75	{just1:({ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:joselc abreras,fecha:15/10/25})}		75	{just1:({ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:joselc abreras,fecha:15/10/25})}		75	Otras causas	Recurso Transferido	100	Validado

